

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)																		
UNIDADE: CMDCA – TACARATU											EXERCÍCIO: 2014							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CMDCA – TACARATU											PERÍODO REFERENCIAL: MAPA ANUAL DE OBRAS 2014							
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISACÁ	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	

Silvia Campos Araújo Antas Braga
 Presidente do CMDCA

LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2024)																				
2	UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU							EXERCÍCIO: 2024													
3	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIAS MUNICIPAIS							PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO À DEZEMBRO													
4																					
5																					
6	OBRA OU SERVIÇO														DESPESAS NO EXERCÍCIO						
7	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO O NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	
8			Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO							VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)
9	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
11	Tomada de Preços nº 001/2014	Construção de Quadra da Escola Tamandaré no Sítio Pingos	Ob.009/2014	RECURSOS PRÓPRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	12.343.102/0001-99	Barbosa e Serafim Construções e Serviços Ltda ME	003/2014	20/10/2014	60 dias	252.788,96	-	-	-	4.4.90.51	44.876,45	64.195,69	109.072,14	109.072,14	Em Andamento
12	Tomada de Preços / 003/2016	Projeto Executivo de Engenharia de Construção do Complexo Turístico do Mirante da Serra da Santa	Termo de Adesão Nº 023/2016	FEM	200.00,00	0,00	14.780.722/001-10	BI Construtora e Serviços Ltda-ME	004/2016	14/04/2016	270 dias	199.586,16	-	722 dias	-	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	Projeto Concluído, aguardando repasse da última parcela por parte do concedente.
13	Tomada de Preços / 001/2018	Ampliação da Unidade Básica de Saúde Carlos Pereira de Araújo	Proposta nº 09188.93700 01/17-004	MSAÚDE	200.054,00	13.333,97	22.328.425/001-67	Leandro Sampaio Engenharia Eirell EPP	007/2018	03/07/2018	06 meses	213.387,97	-	-	41.002,36	4.4.90.51	254.390,33	0,00	0,00	218.911,29	Obra Concluída
14	Tomada de Preços/001/2019	Construção de Quadra Coberta com Vestiário Modelo 2 - Opção 220V com sapatas, projeto padrão FNDE, na Esc. Vereador Claudionor Rodrigues Major	Contrato de Repasse nº 23400.00304 0/2017-52	MEC/FNDE	612.532,03	19.023,43	19.192.108/001-51	Arckon Engenharia de Serviços Ltda ME	001/2019 FME	25/04/2019	08 Meses	631.555,46	-	-	16.580,21	4.4.90.51	219.702,17	0,00	0,00	96.106,96	A empresa comunicou distrato unilateral e os serviços remanescentes foram licitados e nova empresa foi contratada para conclusão do empreendimento.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
15	Tomada de Preços / 009/2019	Construção dos Serviços Remanescentes da Creche Proinfância - Escola Tipo 2, Projeto FNDE	Termo de Compromisso 201801029-1	MEC/FNDE	1.573.822,44	-	19.192.108/001-51	Arckon Engenharia de Serviços Ltda ME	008/2019	23/09/2019	10 Meses	1.261.206,48	-	-	-	4.4.90.51	20.935,07	0,00	0,00	20.935,07	O contrato foi distratado e os serviços remanescentes foram licitados para conclusão do empreendimento.
16	Tomada de Preços / PA003/2020	Serviços Remanescentes de Construção da Creche Proinfância - Escola Tipo 2, Projeto FNDE	Termo de Compromisso 201801029-1	MEC/FNDE	1.573.822,44	-	11.757.223/001-14	Vale Bento Transporte Escolar e Serviços de Construção Ltda.	004/2020	06/05/2020	10 Meses	1.278.451,52	-	-	-	4.4.90.51	66.369,39	0,00	0,00	66.369,39	Houve distrato de contrato e os serviços remanescentes foram licitados para conclusão do empreendimento.
17	Tomada de Preços nº 002-2020/ PA nº 013-2020	Construção de Quadra Poliesportiva Descoberta com Arquibancada e Alamedado nas localidades: Sítio Agreste e sítio Barrocão		Recursos Próprios (Pressal)			07.560.062/001-05	CONSTRUTORA JD LTDA-ME	012/2020	20/03/2021	08 Meses	310.537,92	09/07/2020	-	0,00	4.4.90.51	63.227,97	0,00	0,00	63.227,97	Paralisada
18	TP 002-2021 / PA010-2021	Revitalização e Ampliação do Mercado Público de Caraibeiras	874759/2018	MAPA/CEF	222.857,14	39.008,41	989.442/0001	NORDESTE PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/2021	28/05/2021	06 meses	261.388,75		-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando repasse de recursos por parte do concedente.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
19	TP nº 002/2021 / PA nº 012/2021	Contratação de Empresa de Engenharia para Execução da Conclusão de Construção de Quadra da Escola Municipal Vereador Claudionor.	Contrato de Repasse nº 23400.00304 0/2017-52	MEC/FNDE	612.532,03	-	560.062/0001	strutora JD L	Nº 045/2021 FME	08/02/2022	08 Meses	645.499,95				4.4.90.51	35.153,91	0,00	0,00	0,00	A Empresa solicitou distrato e após atualização de planilha houve nova licitação foi deserta.
20	TP nº 003/2021	Contratação de Empresa de Engenharia para Execução da Conclusão de construção de Creche Pré - Escola Tipo 2 Projeto Padrão FNDE.	Termo de Compromisso 201801029-2018	MEC/FNDE	1.573.822,44	-	560.062/0001	strutora JD L	Nº 046/2021 FME	08/02/2022	08 Meses	1.789.272,50				4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	A Empresa solicitou distrato e após atualização de planilha a nova licitação foi deserta. No momento aguardamos conclusão de repactuação com FNDE.
21	Concorrência nº 002/2021 PA nº 015/2021	Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Escola de 12 Salas de Aula - Tensão 220V Com Quadra - Projeto Padrão FNDE (Termo de Compromisso nº 201801028/ FNDE).	Termo de Compromisso 201801028 - 2018	MEC/FNDE	3.657.353,00	764.332,91	997.385/0001	EMPRESA CLAUDEMIR FERREIRA TEIXEIRA EIRELI-ME	Nº 001/2022	08/02/2022	12 Meses	4.421.685,91			241.247,14	4.4.90.51	#####	#####	149.824,30	1.653.849,89	Paralisada

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
22	TP nº 001/2022 PA 01/2022	Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos da Ladeira de Acesso a Aldeia Brejo dos Padres.	Termo de Adesão Nº 164/2014 - Emenda Parlamentar nº 61	3º Termo Aditivo ao FEM	191.700,57	-	997.385/0001	EMPRESA CLAUDEMIR FERREIRA TEIXEIRA EIRELI-ME	Nº 010/2022	18/04/2022	06 meses	190.326,01				4.4.90.51	139.914,96	0,00	0,00	63.000,00	Paralisada
23	PE nº 001/2023 / PA nº 001/2023	Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma e Ampliação do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.	-	Recursos Próprios	-	-	176.032/0001	EMPRESA COSIL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME	001/2023	17/03/2023	02 Meses	78.871,21			9.463,72	4.4.90.51	88.334,93	50.000,00	88.334,93	88.334,93	Concluída
24	TP nº 004/2023 / PA nº 054/2023	Lote I: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução da Urbanização da Rua Cicero Vicente de Lima	Termo de Adesão nº 114/2015	FEM	174.701,34	207.102,31	387.190/0001	EMPRESA LUCIANO DOS SANTOS LTDA	052/2023	03/10/2023	12 meses	379.328,62				4.4.90.51	105.915,66		105.915,66	105.915,66	A empresa abandonou a obra e a administração providenciou distrato do contrato e abertura de licitação dos serviços remanescentes.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
25	TP nº 004/2023 / PA nº 054/2023	Lote II: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução da Urbanização da Avenida Pedro Francelino da Silva	Termo de Adesão nº 114/2015	FEM	498.728,01	308.563,84	387.190/0001	EMPRESA LUCIANO DOS SANTOS LTDA	053/2023	03/10/2023	12 meses	802.418,82				4.4.90.51	96.104,23	0,00	96.104,23	96.104,23	A empresa abandonou a obra e a administração providenciou distrato do contrato e abertura de licitação dos serviços remanescentes.
26	TP nº 004/2023 / PA nº 054/2023	Lote III: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução da Urbanização da João Vicente de Lima	Termo de Adesão nº 114/2015	FEM	228.119,84	151.416,23	387.190/0001	EMPRESA LUCIANO DOS SANTOS LTDA	054/2023	03/10/2023	12 meses	377.515,09				4.4.90.51	171.417,19	79541,05	91.876,14	171.417,19	A empresa abandonou a obra e a administração providenciou distrato do contrato e abertura de licitação dos serviços remanescentes.
27	TP nº 006/2023 / PA nº 062/2023	Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Praça da Igreja do Sítio Curralinho		Recursos Próprios	-	-	837.853/0001	EMPRESA CM CONSTRUTORA LTDA ME	060/2023	05/12/2023	04 Meses	123.527,50			479,93 + 9.088,34	4.4.90.51	124.007,43	124.007,43	124.007,43	124.007,43	Concluída

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
28	Dispensa	Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Manutenção em Logradouros Públicos de Paralelepípedos (Tapa Buraco), no Município de Tacaratu/PE.	-	Recursos Próprios	-	-	837.853/0001	EMPRESA CM CONSTRUTORA LTDA ME	06/1/2023	06/12/2023	12 Meses	195.362,09				4.4.90.51	175.210,74		175.210,74	175.210,74	Em Execução
29	TP nº 005/2023 / PA nº 061/2023	Recapeamento Asfáltico de diversas ruas do Município de Tacaratu/PE	-	Recursos Próprios	-	-	387.190/0001	EMPRESA LUCIANO DOS SANTOS LTDA	06/1/2023	05/12/2023	04 Meses	1.706.265,13				4.4.90.51	#####	0,00	865.140,81	1.366.115,53	Contrato venceu e a administração optou por não dar continuidade.
30	TP nº 003/2023 / PA nº 009/2023	Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Creche Proinfância – Tipo 2, na Agrovila 3	Termo de Compromisso nº 202141842-1	FNDE			28.796.562/0001	EMPRESA VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	006/2023	28/12/2023	10 Meses	2.719.594,72				4.4.90.51	887.280,19		669.984,62	669.984,62	Em Execução
31	PE nº 006/2024 / PA nº 007/2024	Contratação de serviços de obra de reforma e manutenção da escola municipal Inéz Beatriz de Araújo no município de Tacaratu/PE.	-	Transferência Direta	-	=	837.853/0001	EMPRESA CM CONSTRUTORA LTDA ME	012/2024	20/05/2024		255.221,54			101.889,38	4.4.90.51	357.110,91		240.964,52	240.964,52	Concluída

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
32	PE nº 004/2024 / PA nº 005/2024	Contratação de manutenção no município de Tacaratu dos Postos de Saúde: Unidade Básica de Saúde Carlos Pereira de Araújo, Unidade Básica de Saúde Wantuir Nogueira, ESF II, ESF III e ESF IV.	-	-	-	-	796.562/0001	EMPRESA VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	009/2024	21/06/2024	07 meses	790.000,00	-	-	-	4.4.90.51	551.479,36		528.837,57	528.837,57	Concluída
33	PE nº 007/2024 / PA nº 028/2024	Contratação de serviços de obra de reforma em praça pública, na Aldeia Brejo dos Padres, no município de Tacaratu/PE.	-	-	-	-	837.853/0001	EMPRESA CM CONSTRUTORA LTDA ME	044/2024	20/05/2024	02 meses	132.063,15	-	-	-	4.4.90.51	131.163,63		33.124,97	33.124,97	Concluída
34	PE nº 012/2024 / PA nº 063/2024	Contratação de empresa de engenharia civil para execução de CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MUNICÍPIO DE TACARATU/PE.	Contrato de Repasse nº 887574, Operação 1063988-64	Ministério do Turismo			28.796.562/0001	EMPRESA VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	062/2024	26/06/2024	03 meses	778.576,84	-	-	-	4.4.90.51	454.313,91		454.313,91	454.313,91	Em Execução

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
35	PE nº 013/2024 / PA nº 064/2024	Contratação de empresa de engenharia civil para execução de CONSTRUÇÃO DE CAPELA E QUIOSQUE NO MUNICÍPIO DE TACARATU/PE	-	-	-	-	872.518/0001	EMPRESA MIGUEL T.P.S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA	065/2024	11/07/2024	05 meses	1.392.338,68	-	-	-	4.4.90.51	213.879,40		213.879,40	213.879,40	Em Execução
36	Concorrência nº 002/2024 / PA nº 062/2024	Execução de obra de pavimentação em paralelepípedos no Sítio Tacaratuzinho	-	-	-	-	837.853/0001	EMPRESA CM CONSTRUTORA LTDA ME	066/2024	19/07/2024	03 meses	146.479,40	-	-	-	4.4.90.51	146.479,40		58.000,00	58.000,00	Concluída
37	Concorrência nº 001/2024 / PA nº 061/2024	Execução de obra de pavimentação em paralelepípedos na Aldeia Brejo dos Padres	-	-	-	-	837.853/0001	EMPRESA CM CONSTRUTORA LTDA ME	067/2024	24/07/2024	03 meses	479.607,53	-	-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Em Execução
38	Concorrência nº 001/2024 / PA nº 068/2024	Contratação de empresa de engenharia civil para CONCLUSÃO DE DA CRECHE PROINFÂNCIA – PADRÃO FNDE LOCALIZADA NA TRAVESSA JAILTON MANOEL DO NASCIMENTO, CARAIBEIRAS, TACARATU/PE	TERMO DE COMPROMISSO Nº 201801029	FNDE / ME	-	-	872.518/0001	EMPRESA MIGUEL T.P.S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA	013/2024	07/08/2024	08 meses	1.370.000,00	-	-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Distrato

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
39	Concorrência nº 001/2024 / PA nº 007/2024	Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Construção da UBS - PADRÃO MS - TIPO 3		Ministério da Saúde	-	-	796.562/0001	EMPRESA VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	017/2024	08/08/2024	07 meses	1.659.944,17	-	-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando recursos financeiros por parte do concedente
40	Concorrência nº 004/2024 / PA nº 070/2024	Conclusão de serviços de urbanização das ruas Cicero Vicente de Lima, João Vicente de Lima		FEM			10.837.853/0001	EMPRESA CM CONSTRUTORA LTDA ME	071/2024	30/10/2024	04 meses	422.079,38	-	-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Em Execução
41	Concorrência nº 004/2024 / PA nº 070/2024	Conclusão de serviços de urbanização da Avenida Pedro Francelino da Silva		FEM			43.108.172/001-96	EMPRESA JAVA CONSTRUTORA LTDA - EPP	072/2024	30/10/2024	06 meses	620.000,00	-	-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Em Execução
42	Dispensa Eletrônica 002/2024 / PA nº 014/2024	Contratação de empresa especializada para construção de cobertura do pátio da Creche Manoel Claro	-	-	-	-	796.562/0001	EMPRESA VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	018/2024	18/12/2024	30 dias	118.990,61	-	-	-	4.4.90.51	118.990,61	118.990,61	118.990,61	118.990,61	Concluída

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
43	Concorrência nº 002/2024 / PA nº 010/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONCLUSÃO DE QUADRA DA ESCOLA VEREADOR CLAUDIONOR RODRIGUES MAJOR, COBERTA COM VESTIÁRIO MODELO 2 - OPÇÃO 220, NO MUNICÍPIO DE TACARATU/PE	TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804073 1/FNDE	FNDE / ME	-	-	079.262/0001	EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	020/2024	19/12/2024	08 meses	628.500,00	-	-	-	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Em Execução
44																					
45																					
46																					
47																					
48																					
49																					
50																					
51																					
52																					
53																					

José Dárcio de Araújo
 CPF. 652.463.304-00
 Responsável pelo preenchimento

Washington Ângelo de Araújo
 CPF. 137.633.504-20
 Prefeito Municipal de Tacaratu

Ibrahim de Sá Lisboa
 CPF: 071.248.124-96
 Secretário Municipal de Finanças