

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAPELA NO MIRANTE DO ALTO DA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE TACARATU/PE.	Contrato:	PMT 065/2024
Local:	ALTO DA BOA VISTA, MUNICÍPIO DE TACARATU/PE.	Medição:	BM 01
Contratada:	3M ENGENHARIA.	Período:	16/07/2024 a 11/10/2024.
Fiscal:	PAULO OTÁVIO DE SOUZA XAVIER		



Foto 1: PLACA DE OBRA.



Foto 2: ESCAVAÇÃO.



Foto 3: ARMADURA DA SAPATA.



Foto 4: SAPATA CONCRETADA.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAPELA NO MIRANTE DO ALTO DA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE TACARATU/PE.	Contrato:	PMT 065/2024
Local:	ALTO DA BOA VISTA, MUNICÍPIO DE TACARATU/PE.	Medição:	BM 01
Contratada:	3M ENGENHARIA.	Período:	16/07/2024 a 11/10/2024.
Fiscal:	PAULO OTÁVIO DE SOUZA XAVIER		



Foto 5: FORMA DE VIGA BALDRAME.



Foto 6: CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME.



Foto 7: LAJE DE PISO.



Foto 8 ARMADURA DA LAJE DO PISO.



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

3M ENGENHARIA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								PERÍODO: 16/07/2024 A 11/10/2024									
		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAPELA E QUIOSQUE NO MIRANTE DO ALTO DA BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE TACARATUI/PE DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAPELA E QUIOSQUE NO MIRANTE DO ALTO DA BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE TACARATUI/PE				DATA : 04/07/2024										BDI : 23,54%			
						FONTE		VERSÃO								HORA		MES	
						SINAPI		202403 SEM DESONERAÇÃO								113,98%		70,00%	
		Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
						SEM BDI	BDI	COM BDI		ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO				
1	Construção da capela e quiosque								R\$ 1.392.338,68					213.879,40	213.879,40				
1.1	Administração Local								R\$ 52.470,88					13.117,72	13.117,72				
1.1.1	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		MÊS	4,00	R\$ 10.618,20	R\$ 2.499,52	R\$ 13.117,72	R\$ 52.470,88		1,00	1,00		13.117,72	13.117,72				
1.2	Instalação da obra								R\$ 5.790,04			-		5.581,22	5.581,22				
1.2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	4,50	R\$ 306,96	R\$ 72,26	R\$ 379,22	R\$ 1.706,49		4,50	4,50		1.706,49	1.706,49				
1.2.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	52,80	R\$ 62,60	R\$ 14,74	R\$ 77,34	R\$ 4.083,55		50,10	50,10		3.874,73	3.874,73				
1.3	Infraestrutura								R\$ 190.759,78			-		154.748,43	154.748,43				
1.3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	123,69	R\$ 79,43	R\$ 18,70	R\$ 98,13	R\$ 12.137,70		113,22	113,22		11.110,28	11.110,28				
1.3.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	102,10	R\$ 37,92	R\$ 8,93	R\$ 46,85	R\$ 4.783,39		69,00	69,00		3.232,54	3.232,54				
1.3.3	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	43,51	R\$ 128,24	R\$ 30,19	R\$ 158,43	R\$ 6.893,29		30,39	30,39		4.814,69	4.814,69				
1.3.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	174,23	R\$ 67,53	R\$ 15,90	R\$ 83,43	R\$ 14.536,01		114,21	114,21		9.528,54	9.528,54				
1.3.5	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	55,90	R\$ 17,24	R\$ 4,06	R\$ 21,30	R\$ 1.190,67		55,90	55,90		1.190,67	1.190,67				
1.3.6	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	3.296,40	R\$ 16,36	R\$ 3,85	R\$ 20,21	R\$ 66.620,24		3.182,70	3.182,70		64.322,37	64.322,37				
1.3.7	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	357,50	R\$ 15,42	R\$ 3,63	R\$ 19,05	R\$ 6.810,38		239,60	239,60		4.564,38	4.564,38				
1.3.8	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	522,50	R\$ 13,85	R\$ 3,26	R\$ 17,11	R\$ 8.939,98		489,10	489,10		8.368,50	8.368,50				
1.3.9	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	248,10	R\$ 11,79	R\$ 2,78	R\$ 14,57	R\$ 3.614,82		17,30	17,30		252,06	252,06				
1.3.10	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	122,60	R\$ 11,22	R\$ 2,64	R\$ 13,86	R\$ 1.699,24		122,60	122,60		1.699,24	1.699,24				
1.3.11	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	53,50	R\$ 485,93	R\$ 114,39	R\$ 600,32	R\$ 32.117,12		46,58	46,58		27.962,91	27.962,91				
1.3.12	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	53,50	R\$ 273,29	R\$ 64,33	R\$ 337,62	R\$ 18.062,67		46,58	46,58		15.726,34	15.726,34				
1.3.13	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	216,47	R\$ 42,33	R\$ 9,96	R\$ 52,29	R\$ 11.319,22			-		-	-				

Nome: Paulo Otávio de Souza Xavier
CREA: PE19284830-PE
ART: PE20241074185

MARCOS
TARCISIO SA DE
VASCONCELOS: 2
Assinado de forma digital por MARCOS TARCISIO SA DE VASCONCELOS:0370385934
Dados: 2024.10.15 16:39:16 -03'00'

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA		
						SEM BDI	BDI	COM BDI		ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO
1.3.14	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	65,08	R\$ 25,31	R\$ 5,96	R\$ 31,27	R\$ 2.035,05		63,19	63,19		1.975,92	1.975,92
1.4	Superestrutura								R\$ 521.927,62			-		40.432,03	40.432,03
1.4.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	397,56	R\$ 101,20	R\$ 23,82	R\$ 125,02	R\$ 49.702,95			-		-	-
1.4.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	400,30	R\$ 166,04	R\$ 39,09	R\$ 205,13	R\$ 82.113,54			-		-	-
1.4.3	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	83,82	R\$ 52,24	R\$ 12,30	R\$ 64,54	R\$ 5.409,74			-		-	-
1.4.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	257,40	R\$ 14,86	R\$ 3,50	R\$ 18,36	R\$ 4.725,86			-		-	-
1.4.5	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4.290,40	R\$ 14,35	R\$ 3,38	R\$ 17,73	R\$ 76.068,79		947,90	947,90		16.806,27	16.806,27
1.4.6	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.387,90	R\$ 13,70	R\$ 3,22	R\$ 16,92	R\$ 23.483,27			-		-	-
1.4.7	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.542,80	R\$ 12,31	R\$ 2,90	R\$ 15,21	R\$ 38.675,99		850,20	850,20		12.931,54	12.931,54
1.4.8	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	864,20	R\$ 10,41	R\$ 2,45	R\$ 12,86	R\$ 11.113,61		348,90	348,90		4.486,85	4.486,85
1.4.9	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.106,20	R\$ 10,14	R\$ 2,39	R\$ 12,53	R\$ 26.390,69		495,40	495,40		6.207,36	6.207,36
1.4.10	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	27,93	R\$ 485,93	R\$ 114,39	R\$ 600,32	R\$ 16.766,94			-		-	-
1.4.11	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	104,94	R\$ 501,06	R\$ 117,95	R\$ 619,01	R\$ 64.958,91			-		-	-
1.4.12	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	132,87	R\$ 273,29	R\$ 64,33	R\$ 337,62	R\$ 44.859,57			-		-	-
1.4.13	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	313,68	R\$ 200,40	R\$ 47,17	R\$ 247,57	R\$ 77.657,76			-		-	-
1.5	Vedação								R\$ 73.562,80			-		-	-
1.5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	439,81	R\$ 78,04	R\$ 18,37	R\$ 96,41	R\$ 42.402,08			-		-	-
1.5.2	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	42,61	R\$ 208,71	R\$ 49,13	R\$ 257,84	R\$ 10.986,56			-		-	-
1.5.3	101163	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	3,48	R\$ 575,18	R\$ 135,40	R\$ 710,58	R\$ 2.472,82			-		-	-
1.5.4	105037	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	11,30	R\$ 30,16	R\$ 7,10	R\$ 37,26	R\$ 421,04			-		-	-
1.5.5	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,40	R\$ 51,41	R\$ 12,10	R\$ 63,51	R\$ 88,91			-		-	-

Nome: Paulo Otávio de Souza Xavier

CREA: PE19284830-PE

ART: PE20241074185

MARCOS TARCISIO SA DE VASCONCELOS:03703859
Assinado de forma digital por
MARCOS TARCISIO SA DE VASCONCELOS:03703859342
Dados: 2024.10.15 16:39:47 -03'00'

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA		
						SEM BDI	BDI	COM BDI		ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO
1.5.6	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	3,30	R\$ 65,68	R\$ 15,46	R\$ 81,14	R\$ 267,76			-		-	-
1.5.7	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO. ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	15,10	R\$ 907,21	R\$ 213,56	R\$ 1.120,77	R\$ 16.923,63			-		-	-
1.6	Instalações sanitárias								R\$ 45.079,96			-		-	-
1.6.1	104676	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	SINAPI	UN	14,00	R\$ 356,12	R\$ 83,83	R\$ 439,95	R\$ 6.159,30			-		-	-
1.6.2	104678	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 140,84	R\$ 33,15	R\$ 173,99	R\$ 173,99			-		-	-
1.6.3	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 480,35	R\$ 113,07	R\$ 593,42	R\$ 3.560,52			-		-	-
1.6.4	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 693,93	R\$ 163,35	R\$ 857,28	R\$ 1.714,56			-		-	-
1.6.5	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 512,16	R\$ 120,56	R\$ 632,72	R\$ 1.898,16			-		-	-
1.6.6	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 327,53	R\$ 77,10	R\$ 404,63	R\$ 404,63			-		-	-
1.6.7	89848	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	55,00	R\$ 23,41	R\$ 5,51	R\$ 28,92	R\$ 1.590,60			-		-	-
1.6.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	19,80	R\$ 79,43	R\$ 18,70	R\$ 98,13	R\$ 1.942,97			-		-	-
1.6.9	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	19,80	R\$ 25,31	R\$ 5,96	R\$ 31,27	R\$ 619,15			-		-	-
1.6.10	98085	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8.710,64	R\$ 2.050,48	R\$ 10.761,12	R\$ 10.761,12			-		-	-
1.6.11	98064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	3,00	R\$ 4.385,88	R\$ 1.032,44	R\$ 5.418,32	R\$ 16.254,96			-		-	-
1.7	Instalações hidráulicas								R\$ 36.691,36			-		-	-
1.7.1	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 157,25	R\$ 37,02	R\$ 194,27	R\$ 194,27			-		-	-
1.7.2	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	86,91	R\$ 11,47	R\$ 2,70	R\$ 14,17	R\$ 1.231,51			-		-	-
1.7.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	86,91	R\$ 79,43	R\$ 18,70	R\$ 98,13	R\$ 8.528,48			-		-	-
1.7.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	86,91	R\$ 25,31	R\$ 5,96	R\$ 31,27	R\$ 2.717,68			-		-	-
1.7.5	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 550,05	R\$ 129,48	R\$ 679,53	R\$ 679,53			-		-	-
1.7.6	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.020,35	R\$ 240,19	R\$ 1.260,54	R\$ 2.521,08			-		-	-

Nome: Paulo Otávio de Souza Xavier

CREA: PE19284830-PE

ART: PE20241074185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA		
						SEM BDI	BDI	COM BDI		ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO
1.7.7	104663	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	SINAPI	UN	16,00	R\$ 498,34	R\$ 117,31	R\$ 615,65	R\$ 9.850,40			-		-	-
1.7.8	104664	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 153,47	R\$ 36,13	R\$ 189,60	R\$ 189,60			-		-	-
1.7.9	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 266,83	R\$ 62,81	R\$ 329,64	R\$ 988,92			-		-	-
1.7.10	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 396,61	R\$ 93,36	R\$ 489,97	R\$ 2.939,82			-		-	-
1.7.11	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.209,31	R\$ 284,67	R\$ 1.493,98	R\$ 1.493,98			-		-	-
1.7.12	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 809,49	R\$ 190,55	R\$ 1.000,04	R\$ 2.000,08			-		-	-
1.7.13	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 520,42	R\$ 122,51	R\$ 642,93	R\$ 2.571,72			-		-	-
1.7.14	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 132,26	R\$ 31,13	R\$ 163,39	R\$ 653,56			-		-	-
1.7.15	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 105,82	R\$ 24,91	R\$ 130,73	R\$ 130,73			-		-	-
1.8	Instalações elétricas								R\$ 39.134,41			-		-	-
1.8.1	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.234,27	R\$ 525,95	R\$ 2.760,22	R\$ 2.760,22			-		-	-
1.8.2	100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 544,74	R\$ 128,23	R\$ 672,97	R\$ 672,97			-		-	-
1.8.3	00005033	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D - BDI = 14,45	SINAPI	UN	1,00	R\$ 786,06	R\$ 113,59	R\$ 899,65	R\$ 899,65			-		-	-
1.8.4	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 234,90	R\$ 55,30	R\$ 290,20	R\$ 1.741,20			-		-	-
1.8.5	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	103,00	R\$ 22,18	R\$ 5,22	R\$ 27,40	R\$ 2.822,20			-		-	-
1.8.6	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	18,54	R\$ 79,43	R\$ 18,70	R\$ 98,13	R\$ 1.819,33			-		-	-
1.8.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	18,54	R\$ 25,31	R\$ 5,96	R\$ 31,27	R\$ 579,75			-		-	-

Nome: Paulo Otávio de Souza Xavier
CREA: PE19284830-PE
ART: PE20241074185

MARCOS
TARCISIO SA DE
VASCONCELOS
3703859342

Assinado de forma digital por
MARCOS TARCISIO SA DE
VASCONCELOS:03703859342
Dados: 2024.10.15 16:40:03
-03'00"

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA		
						SEM BDI	BDI	COM BDI		ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO
1.8.8	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 361,15	R\$ 85,01	R\$ 446,16	R\$ 892,32			-		-	-
1.8.9	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 114,65	R\$ 26,99	R\$ 141,64	R\$ 283,28			-		-	-
1.8.10	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 14,37	R\$ 3,38	R\$ 17,75	R\$ 71,00			-		-	-
1.8.11	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 14,95	R\$ 3,52	R\$ 18,47	R\$ 129,29			-		-	-
1.8.12	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 16,23	R\$ 3,82	R\$ 20,05	R\$ 20,05			-		-	-
1.8.13	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	908,00	R\$ 3,75	R\$ 0,88	R\$ 4,63	R\$ 4.204,04			-		-	-
1.8.14	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	132,00	R\$ 5,75	R\$ 1,35	R\$ 7,10	R\$ 937,20			-		-	-
1.8.15	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	30,00	R\$ 8,02	R\$ 1,89	R\$ 9,91	R\$ 297,30			-		-	-
1.8.16	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	244,20	R\$ 9,27	R\$ 2,18	R\$ 11,45	R\$ 2.796,09			-		-	-
1.8.17	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	300,10	R\$ 32,24	R\$ 7,59	R\$ 39,83	R\$ 11.952,98			-		-	-
1.8.18	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	15,00	R\$ 11,60	R\$ 2,73	R\$ 14,33	R\$ 214,95			-		-	-
1.8.19	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	6,00	R\$ 17,56	R\$ 4,13	R\$ 21,69	R\$ 130,14			-		-	-
1.8.20	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	R\$ 29,72	R\$ 7,00	R\$ 36,72	R\$ 293,76			-		-	-
1.8.21	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	27,00	R\$ 19,03	R\$ 4,48	R\$ 23,51	R\$ 634,77			-		-	-
1.8.22	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	15,00	R\$ 49,40	R\$ 11,63	R\$ 61,03	R\$ 915,45			-		-	-
1.8.23	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	R\$ 32,88	R\$ 7,74	R\$ 40,62	R\$ 324,96			-		-	-
1.8.24	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	6,00	R\$ 43,18	R\$ 10,16	R\$ 53,34	R\$ 320,04			-		-	-
1.8.25	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	27,00	R\$ 34,06	R\$ 8,02	R\$ 42,08	R\$ 1.136,16			-		-	-
1.8.26	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	27,00	R\$ 40,69	R\$ 9,58	R\$ 50,27	R\$ 1.357,29			-		-	-
1.8.27	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	6,00	R\$ 125,20	R\$ 29,47	R\$ 154,67	R\$ 928,02			-		-	-
1.9	Prevenção e combate a incêndio								R\$ 914,94			-		-	-
1.9.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 28,32	R\$ 6,67	R\$ 34,99	R\$ 279,92			-		-	-
1.9.2	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 257,01	R\$ 60,50	R\$ 317,51	R\$ 635,02			-		-	-
1.10	Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas								R\$ 6.683,81			-		-	-

Nome: Paulo Otávio de Souza Xavier

CREA: PE19284830-PE

ART: PE20241074185

Assinado de forma digital por
MARCOS TARCISIO SA DE
VASCONCELOS.03703859342
Dados: 2024.10.15 16:40:14
-03'00'

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA		
						SEM BDI	BDI	COM BDI		ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO
1.10.1	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 122,84	R\$ 28,92	R\$ 151,76	R\$ 151,76			-		-	-
1.10.2	96988	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 177,23	R\$ 41,72	R\$ 218,95	R\$ 218,95			-		-	-
1.10.3	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 148,41	R\$ 34,94	R\$ 183,35	R\$ 183,35			-		-	-
1.10.4	96975	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	51,45	R\$ 96,44	R\$ 22,70	R\$ 119,14	R\$ 6.129,75			-		-	-
1.11	Cobertura								R\$ 37.289,68			-		-	-
1.11.1	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	135,80	R\$ 209,79	R\$ 49,38	R\$ 259,17	R\$ 35.195,29			-		-	-
1.11.2	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	40,30	R\$ 42,07	R\$ 9,90	R\$ 51,97	R\$ 2.094,39			-		-	-
1.12	Revestimentos								R\$ 249.687,07			-		-	-
1.12.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	784,15	R\$ 4,18	R\$ 0,98	R\$ 5,16	R\$ 4.046,21			-		-	-
1.12.2	87825	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M2	784,15	R\$ 70,65	R\$ 16,63	R\$ 87,28	R\$ 68.440,61			-		-	-
1.12.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	54,32	R\$ 72,51	R\$ 17,07	R\$ 89,58	R\$ 4.865,99			-		-	-
1.12.4	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	161,60	R\$ 35,16	R\$ 8,28	R\$ 43,44	R\$ 7.019,90			-		-	-
1.12.5	87624	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	479,85	R\$ 87,66	R\$ 20,64	R\$ 108,30	R\$ 51.967,76			-		-	-
1.12.6	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	M2	316,05	R\$ 90,37	R\$ 21,27	R\$ 111,64	R\$ 35.283,82			-		-	-
1.12.7	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	SINAPI	M2	123,50	R\$ 456,84	R\$ 107,54	R\$ 564,38	R\$ 69.700,93			-		-	-
1.12.8	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	40,30	R\$ 167,95	R\$ 39,54	R\$ 207,49	R\$ 8.361,85			-		-	-
1.13	Pintura								R\$ 61.080,70			-		-	-
1.13.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	883,50	R\$ 4,13	R\$ 0,97	R\$ 5,10	R\$ 4.505,85			-		-	-
1.13.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	883,50	R\$ 15,12	R\$ 3,56	R\$ 18,68	R\$ 16.503,78			-		-	-
1.13.3	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	883,50	R\$ 10,58	R\$ 2,49	R\$ 13,07	R\$ 11.547,35			-		-	-
1.13.4	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	381,85	R\$ 5,01	R\$ 1,18	R\$ 6,19	R\$ 2.363,65			-		-	-
1.13.5	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	381,85	R\$ 27,83	R\$ 6,55	R\$ 34,38	R\$ 13.128,00			-		-	-
1.13.6	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	381,85	R\$ 12,71	R\$ 2,99	R\$ 15,70	R\$ 5.995,05			-		-	-

Nome: Paulo Otávio de Souza Xavier
CREA: PE19284830-PE
ART: PE20241074185

MARCOS
TARCISIO SA DE
VASCONCELOS: 03703859342
Assinado de forma digital
por MARCOS TARCISIO SA
DE VASCONCELOS:037038593
42
Dados: 2024.10.15
16:40:29 -03'00'

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA		
						SEM BDI	BDI	COM BDI		ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO
1.13.7	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	79,83	R\$ 23,48	R\$ 5,53	R\$ 29,01	R\$ 2.315,87			-		-	-
1.13.8	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	79,83	R\$ 47,87	R\$ 11,27	R\$ 59,14	R\$ 4.721,15			-		-	-
1.14	Esquadrias								R\$ 61.543,91			-		-	-
1.14.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	19,95	R\$ 558,62	R\$ 131,50	R\$ 690,12	R\$ 13.767,89			-		-	-
1.14.2	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.035,27	R\$ 243,70	R\$ 1.278,97	R\$ 1.278,97			-		-	-
1.14.3	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M. TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2". GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4". FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	72,57	R\$ 518,63	R\$ 122,09	R\$ 640,72	R\$ 46.497,05			-		-	-
1.15	Passeio								R\$ 9.721,72			-		-	-
1.15.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	93,55	R\$ 84,12	R\$ 19,80	R\$ 103,92	R\$ 9.721,72			-		-	-

Tacaratu/PE

Local

sexta-feira, 11 de outubro de 2024

Data

Resposável Técnico

Nome: Paulo Otávio de Souza Xavier

CREA: PE19284830-PE

ART: PE20241074185

Nome: Paulo Otávio de Souza Xavier

CREA: PE19284830-PE

ART: PE20241074185

MARCOS

TARCISIO SA DE

VASCONCELOS:03703859342

3703859342

Assinado de forma digital por
MARCOS TARCISIO SA DE
VASCONCELOS:03703859342
Dados: 2024.10.15 16:40:39 -03'00'