

Digitally signed by aTULA SOSTENES GUIMARAES 08654525479
DN: c=ATYLA SOSTENES GUIMARAES 08654525479 c=BR o=ICP-Brasil
ou=Cadastro PF At
Reason: I am the author of this document
Location: Caruru

Assinado de forma digital por ANDERSON CAMPOS
GODOY:05351964406
Dados: 2024.05.08 09:51:50 -03'00'

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período
1.3.1.3.	SINAPI	92780	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	317,20	R\$ 15,55	BDI 1	R\$ 19,21	R\$ 6.093,41	-	317,20	317,20	-	6.093,41	6.093,41
1.3.1.4.	SINAPI	92781	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	41,25	R\$ 14,88	BDI 1	R\$ 18,38	R\$ 758,18	-	41,25	41,25	-	758,18	758,18
1.3.1.5.	SINAPI	92918	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	366,94	R\$ 14,38	BDI 1	R\$ 17,77	R\$ 6.520,52	-	366,94	366,94	-	6.520,52	6.520,52
1.3.1.6.	SINAPI	92921	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	225,00	R\$ 12,00	BDI 1	R\$ 14,82	R\$ 3.334,50	-	225,00	225,00	-	3.334,50	3.334,50
1.3.1.7.	SINAPI	92915	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	134,38	R\$ 18,63	BDI 1	R\$ 23,02	R\$ 3.093,43	-	134,38	134,38	-	3.093,43	3.093,43
1.3.1.8.	SINAPI	103572	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022, PS	M3	15,55	R\$ 605,71	BDI 1	R\$ 748,29	R\$ 11.635,91	-	15,55	15,55	-	11.635,91	11.635,91
1.3.2.			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						R\$ 101.339,80	-			-		
1.3.2.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	60,44	R\$ 31,50	BDI 1	R\$ 38,92	R\$ 2.352,32	-	60,44	60,44	-	2.352,32	2.352,32
1.3.2.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	55,45	R\$ 31,50	BDI 1	R\$ 38,92	R\$ 2.158,11	-	55,45	55,45	-	2.158,11	2.158,11
1.3.2.3.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2021	M2	348,55	R\$ 128,63	BDI 1	R\$ 160,14	R\$ 55.978,54	-			-		
1.3.2.4.	SINAPI	92781	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	660,10	R\$ 14,88	BDI 1	R\$ 18,38	R\$ 12.132,54	-			-		
1.3.2.5.	SINAPI	92919	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	113,60	R\$ 14,38	BDI 1	R\$ 17,77	R\$ 2.018,67	-			-		
1.3.2.6.	SINAPI	92921	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	26,41	R\$ 12,00	BDI 1	R\$ 14,82	R\$ 391,40	-			-		
1.3.2.7.	SINAPI	92915	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	356,91	R\$ 18,63	BDI 1	R\$ 23,02	R\$ 8.216,07	-			-		
1.3.2.8.	SINAPI	103572	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022, PS	M3	24,18	R\$ 605,71	BDI 1	R\$ 748,29	R\$ 18.083,65	-			-		
1.3.3.			FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA						R\$ 19.654,89	-			-		
1.3.3.1.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARAJUNJE, AF_09/2020	M	35,00	R\$ 74,12	BDI 1	R\$ 91,57	R\$ 3.204,95	-			-		
1.3.3.2.	SINAPI	95905	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE 101 CM A 190 CM, AF_09/2021	UN	5,00	R\$ 148,04	BDI 1	R\$ 182,89	R\$ 914,45	-			-		
1.3.3.3.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	4,84	R\$ 31,50	BDI 1	R\$ 38,92	R\$ 186,37	-			-		
1.3.3.4.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2021	M2	4,40	R\$ 129,63	BDI 1	R\$ 160,14	R\$ 704,82	-			-		
1.3.3.5.	SINAPI	92918	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	116,51	R\$ 14,38	BDI 1	R\$ 17,77	R\$ 2.072,16	-			-		
1.3.3.6.	SINAPI	92921	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	83,78	R\$ 12,00	BDI 1	R\$ 14,82	R\$ 1.241,82	-			-		
1.3.3.7.	SINAPI	92786	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	13,87	R\$ 12,80	BDI 1	R\$ 15,57	R\$ 215,96	-			-		
1.3.3.8.	SINAPI	92915	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	13,08	R\$ 18,63	BDI 1	R\$ 23,02	R\$ 301,10	-			-		
1.3.3.9.	SINAPI	103572	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022, PS	M3	2,42	R\$ 605,71	BDI 1	R\$ 748,29	R\$ 1.810,86	-			-		
1.3.4.			ABRIGO DE GÁS - BLOCOS						R\$ 3.157,82	-			-		
1.3.4.1.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARAJUNJE, AF_09/2020	M	17,50	R\$ 74,12	BDI 1	R\$ 91,57	R\$ 1.602,48	-			-		
1.3.4.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	1,25	R\$ 31,50	BDI 1	R\$ 38,92	R\$ 48,65	-			-		
1.3.4.3.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2021	M2	5,00	R\$ 129,63	BDI 1	R\$ 160,14	R\$ 800,70	-			-		

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES 0954525479
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES 0954525479, o=BR
Reason: I am the author of this document
Location: Campos

PAULO OTAVIO DE SOUZA XAVIER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PE19284830

ANDERSON
CAMPOS
Assinado de forma
digital por ANDERSON
CAMPOS
GODOY:05351964406
Dados: 2024.05.08
09:52:09 -03'00'

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período
1.3.4.4.	SINAPI	92915	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	10,19	R\$ 18,63	BDI 1	R\$ 23,02	R\$ 234,57	-	-	-	-	-	-
1.3.4.5.	SINAPI	103672	CONCRETO ARMADO DE PILARES, FCK = 28 MPa, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022_PS	M3	0,63	R\$ 805,71	BDI 1	R\$ 748,29	R\$ 471,42	-	-	-	-	-	-
1.3.5.			MONTAGEM DE GÁS, VIGAS BALDRAME						R\$ 12.049,95	-	-	-	-	-	-
1.3.5.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	12,12	R\$ 31,50	BDI 1	R\$ 38,92	R\$ 471,71	-	-	-	-	-	-
1.3.5.2.	SINAPI	95241	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4	M2	1,13	R\$ 31,50	BDI 1	R\$ 38,92	R\$ 43,98	-	-	-	-	-	-
1.3.5.3.	SINAPI	97086	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	84,20	R\$ 16,24	BDI 1	R\$ 20,06	R\$ 1.689,05	-	-	-	-	-	-
1.3.5.4.	SINAPI	92917	CONCRETO ARMADO DE PILARES, FCK = 28 MPa, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022_PS	M3	3,64	R\$ 605,71	BDI 1	R\$ 748,29	R\$ 2.723,78	-	-	-	-	-	-
1.3.5.5.	SINAPI	103672	CONCRETO ARMADO - PILARES						R\$ 148.671,58	-	-	-	-	-	-
1.4.			SUPERESTRUTURA						R\$ 68.295,95	-	-	-	-	-	-
1.4.1.			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PEDIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10	M2	333,34	R\$ 60,01	BDI 1	R\$ 74,14	R\$ 24.713,83	-	-	-	-	-	-
1.4.1.1.	SINAPI	92431	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	838,33	R\$ 14,38	BDI 1	R\$ 17,77	R\$ 14.814,88	-	-	-	-	-	-
1.4.1.2.	SINAPI	92819	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	312,88	R\$ 12,00	BDI 1	R\$ 14,82	R\$ 4.636,86	-	-	-	-	-	-
1.4.1.3.	SINAPI	92921	DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG						-	-	-	-	-	-
1.4.1.4.	SINAPI	92915	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60	KG	450,22	R\$ 18,63	BDI 1	R\$ 23,02	R\$ 10.364,06	-	-	-	-	-	-
1.4.1.5.	SINAPI	103672	DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	M3	16,25	R\$ 605,71	BDI 1	R\$ 748,29	R\$ 13.656,29	-	-	-	-	-	-
1.4.2.			CONCRETO ARMADO DE PILARES, FCK = 28 MPa, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022_PS						R\$ 80.733,15	-	-	-	-	-	-
1.4.2.1.	SINAPI	92431	CONCRETO ARMADO - VIGAS							-	-	-	-	-	-
1.4.2.2.	SINAPI	92761	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PEDIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10	M2	344,10	R\$ 60,01	BDI 1	R\$ 74,14	R\$ 25.511,57	-	-	-	-	-	-
1.4.2.3.	SINAPI	104108	UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	KG	675,91	R\$ 14,88	BDI 1	R\$ 16,36	R\$ 12.423,23	-	-	-	-	-	-
1.4.2.4.	SINAPI	92759	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	9,64	R\$ 15,12	BDI 1	R\$ 18,68	R\$ 180,06	-	-	-	-	-	-
1.4.2.5.	SINAPI	103672	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	365,31	R\$ 16,06	BDI 1	R\$ 19,84	R\$ 7.247,75	-	-	-	-	-	-
1.4.3.			CONCRETO ARMADO DE PILARES, FCK = 28 MPa, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022_PS	M3	24,55	R\$ 605,71	BDI 1	R\$ 748,29	R\$ 18.570,52	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1.	SINAPI	93183	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	124,12	R\$ 69,24	BDI 1	R\$ 85,54	R\$ 10.617,22	-	-	-	-	-	-
1.4.4.			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES						R\$ 3.078,77	-	-	-	-	-	-
1.4.4.1.	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PEDIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10	M2	16,00	R\$ 60,01	BDI 1	R\$ 74,14	R\$ 1.334,52	-	-	-	-	-	-
1.4.4.2.	SINAPI	92916	UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	KG	13,66	R\$ 17,45	BDI 1	R\$ 21,56	R\$ 294,51	-	-	-	-	-	-
1.4.4.3.	SINAPI	92917	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	43,92	R\$ 16,24	BDI 1	R\$ 20,06	R\$ 881,04	-	-	-	-	-	-

Digitally signed by ATYLA SCOTENES GUMARAES-08954525479
DN: cn=ATYLA SCOTENES GUMARAES-08954525479, e=BR, o=CP-Brazil
Location: Curitiba

PAULO OTAVIO DE SOUZA XAVIER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PE19284830

ANDERSON CAMPOS
GODOY:0535196
4406

Assinado de forma digital
por ANDERSON CAMPOS
GODOY:05351964406
Dados: 2024.05.08
095226-0300

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período
1.4.4.4.	SINAPI	103872	CONCRETO ARMADO DE PILARES, FCK = 28 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,76	R\$ 605,71	BDI 1	R\$ 748,29	R\$ 568,70	-	-	-	-	-	-
1.4.5.			CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE						R\$ 3.955,49	-	-	-	-	-	-
1.4.5.1.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE CONCRETO ARMADO, REINQUILIAJES E ESTRUTURAS SIMILARES, PEÇENETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	M2	19,24	R\$ 60,01	BDI 1	R\$ 74,14	R\$ 1.425,45	-	-	-	-	-	-
1.4.5.2.	SINAPI	92916	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO DE 5,3 MM. - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	15,26	R\$ 17,45	BDI 1	R\$ 21,56	R\$ 329,01	-	-	-	-	-	-
1.4.5.3.	SINAPI	92917	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO DE 8,0 MM. - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,45	R\$ 16,24	BDI 1	R\$ 20,06	R\$ 390,17	-	-	-	-	-	-
1.4.5.4.	SINAPI	92919	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,01	R\$ 14,38	BDI 1	R\$ 17,77	R\$ 497,74	-	-	-	-	-	-
1.4.5.5.	SINAPI	92915	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO DE 5,0 MM. - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,06	R\$ 18,63	BDI 1	R\$ 23,02	R\$ 392,72	-	-	-	-	-	-
1.4.5.6.	SINAPI	103872	CONCRETO ARMADO DE PILARES, FCK = 28 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,23	R\$ 605,71	BDI 1	R\$ 748,29	R\$ 920,40	-	-	-	-	-	-
1.5.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL						R\$ 130.970,18	-	-	-	-	-	-
1.5.1.			ELEMENTOS VAZADOS						R\$ 1.491,15	-	-	-	-	-	-
1.5.1.1.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOBO) DE 750X30CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	6,10	R\$ 197,87	BDI 1	R\$ 244,45	R\$ 1.491,15	-	-	-	-	-	-
1.5.2.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO						R\$ 121.527,20	-	-	-	-	-	-
1.5.2.1.	SINAPI	103337	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	572,77	R\$ 77,88	BDI 1	R\$ 96,21	R\$ 55.106,20	-	-	-	-	-	-
1.5.2.2.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FIJADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	10,38	R\$ 81,30	BDI 1	R\$ 100,44	R\$ 1.042,57	-	-	-	-	-	-
1.5.2.3.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FIJADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	564,11	R\$ 64,21	BDI 1	R\$ 79,33	R\$ 44.750,85	-	-	-	-	-	-
1.5.2.4.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	9,72	R\$ 82,40	BDI 1	R\$ 101,80	R\$ 989,50	-	-	-	-	-	-
1.5.2.5.	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUILO MACIÇO. AF_03/2016	M	311,80	R\$ 24,33	BDI 1	R\$ 30,06	R\$ 9.372,71	-	-	-	-	-	-
1.5.2.6.	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IIE, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	8,06	R\$ 1.006,33	BDI 1	R\$ 1.243,22	R\$ 10.020,35	-	-	-	-	-	-
1.5.2.7.	SINAPI	101157	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 750X96CM (ESPESURA 7CM). AF_05/2020	M2	3,60	R\$ 55,09	BDI 1	R\$ 68,06	R\$ 245,02	-	-	-	-	-	-
1.5.3.			ALVENARIA DA MURTEIA						R\$ 7.951,94	-	-	-	-	-	-
1.5.3.1.	SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	62,95	R\$ 102,25	BDI 1	R\$ 128,32	R\$ 7.951,94	-	-	-	-	-	-
1.6.			ESQUADRIAS						R\$ 306.146,55	-	-	-	-	-	-
1.6.1.			PORTAS DE MADEIRA						R\$ 33.618,70	-	-	-	-	-	-
1.6.1.1.	SINAPI	90042	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OC (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X71CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUNO - PORNICAMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 980,30	BDI 1	R\$ 1.211,06	R\$ 7.269,36	-	-	-	-	-	-
1.6.1.2.	SINAPI	90043	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OC (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X71CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUNO - PORNICAMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 1.022,58	BDI 1	R\$ 1.263,30	R\$ 3.789,80	-	-	-	-	-	-
1.6.1.3.	SINAPI	90043	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OC (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X71CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUNO - PORNICAMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 1.022,58	BDI 1	R\$ 1.263,30	R\$ 7.579,80	-	-	-	-	-	-

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES, 08654525479
 DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES, 08654525479 c=BR
 Reason: I am the author of this document
 Location: Caruaru

PAULO OTAVO DE SOUZA XAVIER
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: PE19284830

ANDERSON CAMPOS
 GODDY:05351
 964406

Assinado de forma digital por ANDERSON CAMPOS
 GODDY:05351964406
 Dados: 2024.05.08 09:52:47 -03'00'

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período
1.6.5.10.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVAS ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,05	R\$ 600,23	BDI 1	R\$ 741,52	R\$ 778,60	-	-	-	-	-	-
1.6.5.11.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVAS ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,25	R\$ 600,23	BDI 1	R\$ 741,52	R\$ 3.892,96	-	-	-	-	-	-
1.6.5.12.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVAS ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,20	R\$ 600,23	BDI 1	R\$ 741,52	R\$ 3.114,36	-	-	-	-	-	-
1.6.5.13.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVAS ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	16,80	R\$ 600,23	BDI 1	R\$ 741,52	R\$ 12.457,54	-	-	-	-	-	-
1.6.5.14.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRETO COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVAS ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,72	R\$ 300,53	BDI 1	R\$ 361,18	R\$ 1.036,76	-	-	-	-	-	-
1.6.5.15.	SINAPI	7156	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M²	10,26	R\$ 50,86	BDI 1	R\$ 62,96	R\$ 646,20	-	-	-	-	-	-
1.6.6.	SINAPI	10505	VIDROS												
1.6.6.1.	SINAPI	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCAÇÃO	M2	13,33	R\$ 218,22	BDI 1	R\$ 269,59	R\$ 3.593,63	-	-	-	-	-	-
1.6.6.2.	SINAPI	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCAÇÃO	M2	7,20	R\$ 369,82	BDI 1	R\$ 456,88	R\$ 3.289,54	-	-	-	-	-	-
1.6.6.3.	SINAPI	11166	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	7,50	R\$ 329,66	BDI 1	R\$ 407,26	R\$ 3.054,45	-	-	-	-	-	-
1.6.7.	SINAPI	99861	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO												
1.6.7.1.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÍAS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M²	71,89	R\$ 625,16	BDI 1	R\$ 772,32	R\$ 55.522,08	-	-	-	-	-	-
1.6.7.2.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	5,27	R\$ 664,44	BDI 1	R\$ 820,65	R\$ 4.325,88	-	-	-	-	-	-
1.6.7.3.	SINAPI	37563	PORTO BASCULANTE, MANUAL, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REGULADOR, ACABAMENTO NATURAL	M2	116,76	R\$ 640,00	BDI 1	R\$ 790,66	R\$ 92.317,46	-	-	-	-	-	-
1.6.7.4.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M²	17,12	R\$ 664,44	BDI 1	R\$ 820,65	R\$ 14.052,85	-	-	-	-	-	-
1.7.	SINAPI	100701	SISTEMAS DE COBERTURA												
1.7.0.1.	Composição	C-1066	ESTRUTURA METÁLICA	M²	861,21	R\$ 178,63	BDI 1	R\$ 220,08	R\$ 194.465,42	-	-	-	-	-	-
1.7.0.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, TERMOCOLÍSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	650,66	R\$ 214,94	BDI 1	R\$ 265,54	R\$ 225.884,26	-	-	-	-	-	-
1.7.0.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 59 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69,15	R\$ 86,01	BDI 1	R\$ 106,26	R\$ 7.347,88	-	-	-	-	-	-
1.7.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	83,60	R\$ 52,14	BDI 1	R\$ 64,41	R\$ 6.028,78	-	-	-	-	-	-
1.7.0.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,70	R\$ 52,14	BDI 1	R\$ 64,41	R\$ 2.943,54	-	-	-	-	-	-
1.7.0.6.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	126,60	R\$ 52,14	BDI 1	R\$ 64,41	R\$ 8.154,31	-	-	-	-	-	-
1.7.0.7.	SINAPI	71623	CHAPIM DE CONCRETO, APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	233,60	R\$ 43,75	BDI 1	R\$ 54,05	R\$ 12.626,08	-	-	-	-	-	-
1.8.	SINAPI		IMPERMEABILIZAÇÃO												
1.8.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF_08/2018	M2	394,02	R\$ 42,96	BDI 1	R\$ 53,07	R\$ 20.910,64	-	-	-	-	-	-
1.8.0.2.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF_08/2018	M2	125,46	R\$ 45,98	BDI 1	R\$ 56,80	R\$ 7.129,13	-	-	-	-	-	-
1.8.	SINAPI		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO												
1.8.1.	SINAPI		EDIFICAÇÃO												
1.8.1.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	2.569,80	R\$ 4,76	BDI 1	R\$ 5,86	R\$ 15.109,25	-	-	-	-	-	-
1.8.1.2.	SINAPI	87535	EMBOÇO, COM RECEBIMENTO DE CERMÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUTENTEM EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.599,78	R\$ 35,86	BDI 1	R\$ 44,30	R\$ 70.427,25	-	-	-	-	-	-
1.8.1.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÍAS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	979,82	R\$ 42,04	BDI 1	R\$ 51,94	R\$ 50.891,85	-	-	-	-	-	-

Digitally signed by ATYLA GOSTENES GUIMARÃES 9865452919
 ou=Certificado PF At
 Reason: I am the author of this document
 Location: Curitiba

PAULO OTAVIO DE SOUZA XAVIER
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: PE19284830

ANDERSON CAMPOS
 Assinado de forma digital por
 ANDERSON CAMPOS
 GODDY:05351964406
 Dados: 2024.05.08 09:53:27 -03'00'

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período
1.10.2.2.	SINAPI	102476	CONCRETO FCK - 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA, SENO ROLADO) - FIBRADO MECÂNICO COM BENTONITA 400 L AF_06/2021	M3	17,38	R\$ 643,11	BDI 1	R\$ 764,50	R\$ 13.808,41	-	-	-	-	-	-
1.10.2.3.	SINAPI	923965	EXECUÇÃO DE PASSARO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE ALVENARIA COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_10/2021	M2	27,74	R\$ 70,56	BDI 1	R\$ 87,17	R\$ 2.418,10	-	-	-	-	-	-
1.10.2.4.	SINAPI	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALÉRIA, 40 X 40 X 2,5 CM	UN	7,50	R\$ 11,26	BDI 1	R\$ 13,91	R\$ 104,33	-	-	-	-	-	-
1.10.2.5.	SINAPI	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALÉRIA, 40 X 40 X 2,5 CM	UN	4,88	R\$ 11,26	BDI 1	R\$ 13,91	R\$ 67,88	-	-	-	-	-	-
1.10.2.6.	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO LAJADA/FONTECEDEIR (RETRAPADO NA LAJADA, SEM TRANSCORTE)	M3	21,96	R\$ 131,69	BDI 1	R\$ 162,69	R\$ 3.572,67	-	-	-	-	-	-
1.10.2.7.	SINAPI	98504	ASSENTAMENTO DE CUIA (MÉDIO) EM TETO DO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM, COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016	M	8,06	R\$ 60,21	BDI 1	R\$ 74,38	R\$ 598,50	-	-	-	-	-	-
1.10.2.8.	SINAPI	94275	PINTURAS E ACABAMENTOS												
1.11.			PINTURAS E ACABAMENTOS												
1.11.0.1.	SINAPI	89497	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	M2	2.004,59	R\$ 15,77	BDI 1	R\$ 19,48	R\$ 39.049,41	-	-	-	-	-	-
1.11.0.2.	SINAPI	89499	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	M2	1.902,96	R\$ 12,31	BDI 1	R\$ 15,21	R\$ 28.944,02	-	-	-	-	-	-
1.11.0.3.	SINAPI	89498	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	M2	442,55	R\$ 28,04	BDI 1	R\$ 35,88	R\$ 15.878,69	-	-	-	-	-	-
1.11.0.4.	SINAPI	89498	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	M2	442,55	R\$ 14,54	BDI 1	R\$ 17,96	R\$ 7.948,20	-	-	-	-	-	-
1.11.0.5.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA, ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_01/2021	M2	123,61	R\$ 16,76	BDI 1	R\$ 20,73	R\$ 2.592,44	-	-	-	-	-	-
1.11.0.6.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_01/2021	M2	12,72	R\$ 15,94	BDI 1	R\$ 19,89	R\$ 250,46	-	-	-	-	-	-
1.11.0.7.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (02)	M2	421,23	R\$ 48,91	BDI 1	R\$ 60,42	R\$ 25.450,72	-	-	-	-	-	-
1.11.0.8.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA, ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_01/2021	M2	101,63	R\$ 16,22	BDI 1	R\$ 20,04	R\$ 2.036,67	-	-	-	-	-	-
1.11.0.9.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (02)	M2	172,13	R\$ 48,91	BDI 1	R\$ 60,42	R\$ 10.400,09	-	-	-	-	-	-
1.12.			MURTEIA												
1.12.0.1.	SINAPI	89497	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	M2	98,05	R\$ 15,77	BDI 1	R\$ 19,48	R\$ 1.910,01	-	-	-	-	-	-
1.12.0.2.	SINAPI	89499	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	M2	98,05	R\$ 12,31	BDI 1	R\$ 15,21	R\$ 1.491,34	-	-	-	-	-	-
1.13.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA												
1.13.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO												
1.13.1.1.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PAREDE, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	27,60	R\$ 10,51	BDI 1	R\$ 12,98	R\$ 358,25	-	-	-	-	-	-
1.13.1.2.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PAREDE, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	166,90	R\$ 5,53	BDI 1	R\$ 6,83	R\$ 1.139,93	-	-	-	-	-	-
1.13.1.3.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 30MM, INSTALADO EM PAREDE, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	81,05	R\$ 18,77	BDI 1	R\$ 23,19	R\$ 1.879,55	-	-	-	-	-	-
1.13.1.4.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PAREDE, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	11,00	R\$ 30,16	BDI 1	R\$ 37,26	R\$ 409,86	-	-	-	-	-	-
1.13.1.5.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PAREDE, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	134,60	R\$ 49,20	BDI 1	R\$ 60,78	R\$ 8.160,99	-	-	-	-	-	-
1.13.1.6.	SINAPI	89452	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 63MM, INSTALADO EM PAREDE, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	54,55	R\$ 67,82	BDI 1	R\$ 83,78	R\$ 4.570,20	-	-	-	-	-	-
1.13.1.7.	SINAPI	94785	ADAPTAÇÃO COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, LONGO, DN 32 X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFIBROCEMENTO	UN	3,00	R\$ 23,86	BDI 1	R\$ 29,48	R\$ 89,44	-	-	-	-	-	-
1.13.1.8.	SINAPI	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	6,00	R\$ 246,17	BDI 1	R\$ 306,59	R\$ 1.839,54	-	-	-	-	-	-

Digitally signed by ATYLLA BOSTENES GUIMARÃES, DN: cn=ATYLLA BOSTENES GUIMARÃES, o=CPB, email=atylla@cpb.br, c=BR, Reason: I am the author of this document
Location: Curitiba

PAULO OTÁVIO DE SOUZA XAVIER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PE19284830

ANDERSON CAMPOS
GODOY:0535
1964406

Assinado de forma digital por ANDERSON CAMPOS
GODOY:05351964406
Dados: 2024.05.08 09:54:12 -03'00'

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período
1.13.1.9.	SINAPI	94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES - PVC, SOLDADVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ESPRÓCAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 345,62	BDI 1	R\$ 426,98	R\$ 853,96	-	-	-	-	-	-
1.13.1.10.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDADVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EMPÍCAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 6,06	BDI 1	R\$ 7,49	R\$ 29,96	-	-	-	-	-	-
1.13.1.11.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	72,00	R\$ 5,70	BDI 1	R\$ 7,04	R\$ 506,88	-	-	-	-	-	-
1.13.1.12.	SINAPI	89586	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDADVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	40,00	R\$ 9,98	BDI 1	R\$ 12,33	R\$ 493,20	-	-	-	-	-	-
1.13.1.13.	SINAPI	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDADVEL, DN 75MM X 2 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 29,81	BDI 1	R\$ 36,83	R\$ 220,88	-	-	-	-	-	-
1.13.1.14.	SINAPI	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDADVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 39,90	BDI 1	R\$ 49,29	R\$ 98,58	-	-	-	-	-	-
1.13.1.15.	SINAPI	818	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDADVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDAL	un	6,00	R\$ 7,24	BDI 1	R\$ 8,94	R\$ 53,64	-	-	-	-	-	-
1.13.1.16.	SINAPI	821	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDADVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDAL	un	2,00	R\$ 20,04	BDI 1	R\$ 24,76	R\$ 49,52	-	-	-	-	-	-
1.13.1.17.	SINAPI	36418	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO - PREDAL	un	4,00	R\$ 5,87	BDI 1	R\$ 7,25	R\$ 29,00	-	-	-	-	-	-
1.13.1.18.	SINAPI	813	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDADVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDAL	un	30,00	R\$ 4,50	BDI 1	R\$ 5,56	R\$ 166,80	-	-	-	-	-	-
1.13.1.19.	SINAPI	822	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDADVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDAL	un	1,00	R\$ 17,52	BDI 1	R\$ 21,64	R\$ 21,64	-	-	-	-	-	-
1.13.1.20.	SINAPI	821	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDADVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDAL	un	5,00	R\$ 20,04	BDI 1	R\$ 24,76	R\$ 123,80	-	-	-	-	-	-
1.13.1.21.	SINAPI	89666	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 6,82	BDI 1	R\$ 8,43	R\$ 25,29	-	-	-	-	-	-
1.13.1.22.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 13,61	BDI 1	R\$ 16,81	R\$ 33,62	-	-	-	-	-	-
1.13.1.23.	SINAPI	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 104,02	BDI 1	R\$ 128,51	R\$ 1.028,08	-	-	-	-	-	-
1.13.1.24.	SINAPI	89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 124,01	BDI 1	R\$ 153,20	R\$ 306,40	-	-	-	-	-	-
1.13.1.25.	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 7,43	BDI 1	R\$ 9,18	R\$ 36,72	-	-	-	-	-	-
1.13.1.26.	SINAPI	89966	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	88,00	R\$ 6,82	BDI 1	R\$ 8,43	R\$ 741,84	-	-	-	-	-	-
1.13.1.27.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	28,00	R\$ 13,61	BDI 1	R\$ 16,81	R\$ 470,68	-	-	-	-	-	-
1.13.1.28.	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 40,95	BDI 1	R\$ 50,59	R\$ 202,36	-	-	-	-	-	-
1.13.1.29.	SINAPI	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	26,00	R\$ 104,02	BDI 1	R\$ 128,51	R\$ 3.341,26	-	-	-	-	-	-
1.13.1.30.	SINAPI	89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 124,01	BDI 1	R\$ 153,20	R\$ 819,20	-	-	-	-	-	-
1.13.1.31.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	47,00	R\$ 12,63	BDI 1	R\$ 15,60	R\$ 733,20	-	-	-	-	-	-
1.13.1.32.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 12,63	BDI 1	R\$ 15,60	R\$ 187,20	-	-	-	-	-	-

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES 08654525479
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES 08654525479 c=BR
o=ICP-Brasil ou=Certificado PF A1
Reason: I am the author of this document
Location: Caruaru


PAULO OTÁVIO DE SOUZA XAVIER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PE19284830

ANDERSON CAMPOS
GODOY:053 51964406
Assinado de forma digital por ANDERSON CAMPOS
GODOY:05351964406
Dados: 2024.05.08 09:54:32 -03'00'

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período
1.13.1.33.	SINAPI	89442	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	17,00	R\$ 13,17	BDI 1	R\$ 16,27	R\$ 276,59	-	-	-	-	-	-
1.13.1.34.	SINAPI	89625	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	14,00	R\$ 21,74	BDI 1	R\$ 26,86	R\$ 376,04	-	-	-	-	-	-
1.13.1.35.	SINAPI	89629	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 79,62	BDI 1	R\$ 98,36	R\$ 688,52	-	-	-	-	-	-
1.13.1.36.	SINAPI	89631	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 104,79	BDI 1	R\$ 129,46	R\$ 517,94	-	-	-	-	-	-
1.13.1.37.	SINAPI	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 19,46	BDI 1	R\$ 24,04	R\$ 240,40	-	-	-	-	-	-
1.13.1.38.	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 60,32	BDI 1	R\$ 74,52	R\$ 149,04	-	-	-	-	-	-
1.13.1.39.	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	13,00	R\$ 60,32	BDI 1	R\$ 74,52	R\$ 968,76	-	-	-	-	-	-
1.13.1.40.	SINAPI	94700	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 80 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	3,00	R\$ 150,33	BDI 1	R\$ 185,72	R\$ 557,16	-	-	-	-	-	-
1.13.1.41.	SINAPI	7104	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA, PREDIAL	UN	9,00	R\$ 4,07	BDI 1	R\$ 5,03	R\$ 45,27	-	-	-	-	-	-
1.13.1.42.	SINAPI	7136	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA, PREDIAL	UN	8,00	R\$ 7,10	BDI 1	R\$ 8,77	R\$ 70,16	-	-	-	-	-	-
1.13.2.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS						R\$ 8.215,55	-	-	-	-	-	-
1.13.2.1.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 317,13	BDI 1	R\$ 391,78	R\$ 1.175,34	-	-	-	-	-	-
1.13.2.2.	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 394,82	BDI 1	R\$ 475,41	R\$ 475,41	-	-	-	-	-	-
1.13.2.3.	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 90,09	BDI 1	R\$ 111,30	R\$ 222,60	-	-	-	-	-	-
1.13.2.4.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 181,26	BDI 1	R\$ 223,89	R\$ 1.791,44	-	-	-	-	-	-
1.13.2.5.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	30,00	R\$ 102,32	BDI 1	R\$ 126,41	R\$ 3.792,30	-	-	-	-	-	-
1.13.2.6.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 102,32	BDI 1	R\$ 126,41	R\$ 758,46	-	-	-	-	-	-
1.14.			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						R\$ 13.409,28	-	-	-	-	-	-
1.14.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						R\$ 11.803,27	-	-	-	-	-	-
1.14.1.1.	SINAPI	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLTEJOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	M	246,60	R\$ 28,55	BDI 1	R\$ 35,27	R\$ 8.697,58	-	-	-	-	-	-
1.14.1.2.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLTEJOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	M	3,00	R\$ 59,98	BDI 1	R\$ 74,10	R\$ 222,30	-	-	-	-	-	-
1.14.1.3.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO, SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 29,79	BDI 1	R\$ 36,80	R\$ 404,80	-	-	-	-	-	-
1.14.1.4.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO, SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	47,00	R\$ 26,87	BDI 1	R\$ 35,67	R\$ 1.676,49	-	-	-	-	-	-
1.14.1.5.	SINAPI	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 86,11	BDI 1	R\$ 106,38	R\$ 425,52	-	-	-	-	-	-
1.14.1.6.	SINAPI	89663	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDIÇÕES VERTICAIS, ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 305,23	BDI 1	R\$ 377,08	R\$ 377,08	-	-	-	-	-	-
1.14.2.			ACESSÓRIOS						R\$ 1.605,51	-	-	-	-	-	-
1.14.2.1.	SINAPI	89495	ROSA-SINO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 15,88	BDI 1	R\$ 19,62	R\$ 215,82	-	-	-	-	-	-
1.14.2.2.	SINAPI	11881	CAIXA DE GORRURA CILÍNDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIÂMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	9,00	R\$ 124,99	BDI 1	R\$ 154,41	R\$ 1.389,89	-	-	-	-	-	-
1.15.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA						R\$ 45.486,47	-	-	-	-	-	-
1.15.0.1.	SINAPI	102705	TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFORADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_07/2021	M	149,30	R\$ 68,26	BDI 1	R\$ 84,33	R\$ 12.590,47	-	-	-	-	-	-

Digitally signed by ATYLA SCOTENES GUIMARAES-08654525479
DN: cn=ATYLA SCOTENES GUIMARAES-08654525479, c=BR
e=aty@brasil.org.br, ou=Certificado PP-A1
Reason: I am the author of this document
Location: Curitiba

PAULO OTAVO DE SOUZA XAVIER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PE19284830

ANDERSON
CAMPOS
GODOY:0535
1964406

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CAMPOS
GODOY:05351964406
Dados: 2024.05.08
09:54:55 -03'00'

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período
1.150.2.	SINAPI	88446	TUBO PVC SOLDAVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	115,30	R\$ 16,98	BDI 1	R\$ 20,98	R\$ 2.418,98	-	-	-	-	-	-
1.150.3.	SINAPI	88449	TUBO PVC SOLDAVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	173,10	R\$ 18,77	BDI 1	R\$ 23,19	R\$ 4.014,19	-	-	-	-	-	-
1.150.4.	SINAPI	88449	TUBO PVC SOLDAVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	69,55	R\$ 18,77	BDI 1	R\$ 23,19	R\$ 1.612,86	-	-	-	-	-	-
1.150.5.	SINAPI	103971	BOMBA DE REDUÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	un	25,00	R\$ 24,62	BDI 1	R\$ 30,42	R\$ 760,50	-	-	-	-	-	-
1.150.6.	SINAPI	20151	JOELHO PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	R\$ 22,62	BDI 1	R\$ 27,94	R\$ 167,64	-	-	-	-	-	-
1.150.7.	SINAPI	88515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 82,62	BDI 1	R\$ 102,07	R\$ 918,63	-	-	-	-	-	-
1.150.8.	SINAPI	103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	31,00	R\$ 21,09	BDI 1	R\$ 26,05	R\$ 807,55	-	-	-	-	-	-
1.150.9.	SINAPI	103991	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	32,00	R\$ 16,92	BDI 1	R\$ 20,90	R\$ 668,80	-	-	-	-	-	-
1.150.10.	SINAPI	88744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 28,87	BDI 1	R\$ 35,67	R\$ 428,04	-	-	-	-	-	-
1.150.11.	SINAPI	88513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	28,00	R\$ 104,02	BDI 1	R\$ 128,51	R\$ 3.598,28	-	-	-	-	-	-
1.150.12.	SINAPI	88501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	18,00	R\$ 13,61	BDI 1	R\$ 16,81	R\$ 302,58	-	-	-	-	-	-
1.150.13.	SINAPI	88724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	106,00	R\$ 9,79	BDI 1	R\$ 12,09	R\$ 1.281,54	-	-	-	-	-	-
1.150.14.	SINAPI	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	14,00	R\$ 44,37	BDI 1	R\$ 54,81	R\$ 767,34	-	-	-	-	-	-
1.150.15.	SINAPI	88923	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 37,88	BDI 1	R\$ 46,80	R\$ 374,40	-	-	-	-	-	-
1.150.16.	SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 32,26	BDI 1	R\$ 39,85	R\$ 39,85	-	-	-	-	-	-
1.150.17.	SINAPI	88577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 36,68	BDI 1	R\$ 45,31	R\$ 407,79	-	-	-	-	-	-
1.150.18.	SINAPI	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 44,37	BDI 1	R\$ 54,81	R\$ 54,81	-	-	-	-	-	-
1.150.19.	SINAPI	104344	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 43,20	BDI 1	R\$ 53,37	R\$ 213,48	-	-	-	-	-	-
1.150.20.	SINAPI	104354	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 48,12	BDI 1	R\$ 59,45	R\$ 713,40	-	-	-	-	-	-
1.150.21.	SINAPI	88825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	13,00	R\$ 18,99	BDI 1	R\$ 23,46	R\$ 304,98	-	-	-	-	-	-
1.150.22.	SINAPI	88786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 41,23	BDI 1	R\$ 50,94	R\$ 50,94	-	-	-	-	-	-
1.150.23.	SINAPI	88782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 14,26	BDI 1	R\$ 17,52	R\$ 211,44	-	-	-	-	-	-
1.150.24.	SINAPI	5103	CAIXA DE RESERVAÇÃO DE AGUA, DN 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, PARA SERVIDOR, AF_08/2022	UN	18,00	R\$ 19,72	BDI 1	R\$ 24,36	R\$ 462,94	-	-	-	-	-	-
1.150.25.	SINAPI	88102	CAIXA DE GOROLIRA SIMPLIS, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 136,33	BDI 1	R\$ 168,42	R\$ 673,68	-	-	-	-	-	-
1.150.26.	SINAPI	41476	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERramento OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM	UN	12,00	R\$ 124,14	BDI 1	R\$ 153,36	R\$ 1.840,32	-	-	-	-	-	-

Digitally signed by ATYLA SOSTENES
DN: cn=ATYLA SOSTENES, o=ATYLA SOSTENES, ou=ATYLA SOSTENES, email=atyla.sostenes@atyla.com.br, c=BR
Reason: I am the author of this document
Location: Carnaúba

PAULO OTAVIO DE SOUZA XAVIER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PE19284830

ANDERSON Campos
Assinado de forma digital por ANDERSON CAMPOS
GODOY:0535196440
GODOY:05 6
Dados: 2024.05.08 09:55:18 -03'00'

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período
1.15.0.27.	SINAPI	89710	PAIO SECO - PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	R\$ 16,28	BDI 1	R\$ 20,11	R\$ 301,65	-	-	-	-	-	-
1.15.0.28.	SINAPI	104328	PAIO SECO CÔNICO - PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	3,00	R\$ 17,59	BDI 1	R\$ 21,73	R\$ 65,19	-	-	-	-	-	-
1.15.0.29.	SINAPI	33319	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRETIA	UN	9,00	R\$ 10,10	BDI 1	R\$ 12,48	R\$ 112,32	-	-	-	-	-	-
1.15.0.30.	SINAPI	33320	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRETIA	UN	9,00	R\$ 18,42	BDI 1	R\$ 23,99	R\$ 215,91	-	-	-	-	-	-
1.15.0.31.	SINAPI	98099	SUMIDURO RETANGULAR EM ALUMINUM COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 0,4+3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 4,238,17	BDI 1	R\$ 5,238,94	R\$ 5,235,94	-	-	-	-	-	-
1.15.0.32.	SINAPI	33362	FOSSA SÉPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE "3000" LITROS (NBR 7226)	UN	1,00	R\$ 3,110,10	BDI 1	R\$ 3,842,22	R\$ 3,842,22	-	-	-	-	-	-
1.16.			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAS						R\$ 52,792,97	-	-	-	-	-	-
1.16.0.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 461,52	BDI 1	R\$ 570,16	R\$ 2,280,64	-	-	-	-	-	-
1.16.0.2.	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL - LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 517,86	BDI 1	R\$ 639,76	R\$ 5,757,94	-	-	-	-	-	-
1.16.0.3.	SINAPI	557	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (1" X 1/2")	M	9,70	R\$ 36,51	BDI 1	R\$ 45,10	R\$ 437,47	-	-	-	-	-	-
1.16.0.4.	SINAPI	99635	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	R\$ 370,49	BDI 1	R\$ 457,70	R\$ 5,950,10	-	-	-	-	-	-
1.16.0.5.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 143,98	BDI 1	R\$ 177,87	R\$ 2,312,31	-	-	-	-	-	-
1.16.0.6.	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 620,85	BDI 1	R\$ 767,00	R\$ 4,602,00	-	-	-	-	-	-
1.16.0.7.	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 620,85	BDI 1	R\$ 767,00	R\$ 3,835,00	-	-	-	-	-	-
1.16.0.8.	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 620,85	BDI 1	R\$ 767,00	R\$ 767,00	-	-	-	-	-	-
1.16.0.9.	SINAPI	36900	MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/CHUVEIREIRA, 1/2" OU 3/4" - SOLDÁVEL OU ROSCÁVEL (NÃO INCLUI ACABAMENTOS)	UN	2,00	R\$ 222,02	BDI 1	R\$ 274,28	R\$ 548,56	-	-	-	-	-	-
1.16.0.10.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE	UN	3,00	R\$ 251,65	BDI 1	R\$ 310,89	R\$ 932,67	-	-	-	-	-	-
1.16.0.11.	SINAPI	86943	MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 251,65	BDI 1	R\$ 310,89	R\$ 932,67	-	-	-	-	-	-
1.16.0.12.	SINAPI	86921	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE	UN	5,00	R\$ 739,94	BDI 1	R\$ 914,00	R\$ 4,570,00	-	-	-	-	-	-
1.16.0.13.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 105,34	BDI 1	R\$ 130,14	R\$ 1,041,12	-	-	-	-	-	-
1.16.0.14.	SINAPI	95544	PANELERIA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 81,96	BDI 1	R\$ 101,25	R\$ 911,25	-	-	-	-	-	-
1.16.0.15.	SINAPI	95544	PANELERIA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 81,96	BDI 1	R\$ 101,25	R\$ 303,75	-	-	-	-	-	-
1.16.0.16.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 105,34	BDI 1	R\$ 130,14	R\$ 1,301,40	-	-	-	-	-	-
1.16.0.17.	SINAPI	11777	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (11022W)	UN	2,00	R\$ 196,87	BDI 1	R\$ 243,21	R\$ 486,42	-	-	-	-	-	-
1.16.0.18.	SINAPI	11777	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (11022W)	UN	2,00	R\$ 196,87	BDI 1	R\$ 243,21	R\$ 486,42	-	-	-	-	-	-
1.16.0.19.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA, TIPO MÓVEL, DE PAREDE, 1" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 121,59	BDI 1	R\$ 150,21	R\$ 1,351,89	-	-	-	-	-	-

Digitally signed by ATILA SOSTENES GUIMARAES-08654525479
DN: cn=ATILA SOSTENES GUIMARAES-08654525479, c=BR
o=Brasão de Armas do Brasil, ou=Certificado PF-A1
Reason: I am the issuer of this document
Location: Curitiba

PAULO OTAVIO DE SOUZA XAVIER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PE19284830

ANDERSON CAMPOS
Assinado de forma digital por ANDERSON CAMPOS
GODOY:05351
Dados: 2024.05.08 09:55:45 -03'00'

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período
1.18.0.9.	SINAPI	11241	TAMPAO FOTO ARTICULADO PI REGISTRO CLASSE A15 CARGA 15.7" x 400 X 400 MM	UN	1,00	R\$ 246,09	BDI 1	R\$ 306,49	R\$ 306,49	-	-	-	-	-	-
1.18.0.10.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA PRATO LÁTIO AÇO/ANEL 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 108/201	UN	5,00	R\$ 317,13	BDI 1	R\$ 391,78	R\$ 1.958,90	-	-	-	-	-	-
1.18.0.11.	SINAPI	12557	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE (PI-6) 2 1/2" .200 PSI EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	3,00	R\$ 356,88	BDI 1	R\$ 440,89	R\$ 1.327,67	-	-	-	-	-	-
1.18.0.12.	SINAPI	9890	UNIO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP. COM ASSENTO PLANO DE 3"	UN	4,00	R\$ 291,45	BDI 1	R\$ 380,08	R\$ 1.440,24	-	-	-	-	-	-
1.18.0.13.	SINAPI	97599	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	36,00	R\$ 30,73	BDI 1	R\$ 37,96	R\$ 1.365,56	-	-	-	-	-	-
1.18.0.14.	SINAPI	37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18820)	UM	10,00	R\$ 65,26	BDI 1	R\$ 80,62	R\$ 806,20	-	-	-	-	-	-
1.18.0.15.	SINAPI	736	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 2,98HP, DIÂMETRO DE SUCÇÃO X ELEVÇÃO 1 1/2" X 1 1/4" DIÂMETRO DO ROTOR 148 MM, PMQ. 34 W / 14,80 MDA A 40 M / 8,50 MDAH	UM	2,00	R\$ 1.596,96	BDI 1	R\$ 1.972,88	R\$ 3.945,76	-	-	-	-	-	-
1.18.0.16.	ORSE	8058	Central de alarme	UM	1,00	R\$ 420,41	BDI 1	R\$ 519,37	R\$ 519,37	-	-	-	-	-	-
1.18.0.17.	ORSE	10446	Aviador sonoro tipo sirene para incêndio - Forneimento	UM	2,00	R\$ 285,55	BDI 1	R\$ 352,77	R\$ 705,54	-	-	-	-	-	-
1.18.0.18.	ORSE	12886	Placa de sinalização, Fotoluminescente, 30x40 cm, em pvc, com logotipo "Alarme sonoro" - Placa ET	UM	34,00	R\$ 21,50	BDI 1	R\$ 26,56	R\$ 803,04	-	-	-	-	-	-
1.18.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V						R\$ 178.698,50	-	-	-	-	-	-
1.19.1.			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO						R\$ 6.776,61	-	-	-	-	-	-
1.18.1.1.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 575,95	BDI 1	R\$ 711,53	R\$ 711,53	-	-	-	-	-	-
1.18.1.2.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 575,95	BDI 1	R\$ 711,53	R\$ 1.423,06	-	-	-	-	-	-
1.18.1.3.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	R\$ 604,26	BDI 1	R\$ 746,50	R\$ 2.239,50	-	-	-	-	-	-
1.18.1.4.	SINAPI	87362	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 1.944,73	BDI 1	R\$ 2.402,52	R\$ 2.402,52	-	-	-	-	-	-
1.19.2.			DISJUNTORES						R\$ 12.459,47	-	-	-	-	-	-
1.19.2.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	66,00	R\$ 13,79	BDI 1	R\$ 17,04	R\$ 1.124,64	-	-	-	-	-	-
1.19.2.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	3,00	R\$ 14,38	BDI 1	R\$ 17,77	R\$ 53,31	-	-	-	-	-	-
1.19.2.3.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 15,68	BDI 1	R\$ 19,37	R\$ 38,74	-	-	-	-	-	-
1.19.2.4.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	16,00	R\$ 15,68	BDI 1	R\$ 19,37	R\$ 309,92	-	-	-	-	-	-
1.19.2.5.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	4,00	R\$ 17,20	BDI 1	R\$ 21,25	R\$ 85,00	-	-	-	-	-	-
1.19.2.6.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 24,67	BDI 1	R\$ 30,48	R\$ 30,48	-	-	-	-	-	-
1.19.2.7.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 86,49	BDI 1	R\$ 106,65	R\$ 213,70	-	-	-	-	-	-
1.19.2.8.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	4,00	R\$ 94,96	BDI 1	R\$ 117,31	R\$ 469,24	-	-	-	-	-	-
1.19.2.9.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 101,77	BDI 1	R\$ 125,73	R\$ 251,46	-	-	-	-	-	-
1.19.2.10.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 110,78	BDI 1	R\$ 136,86	R\$ 273,72	-	-	-	-	-	-
1.19.2.11.	SINAPI	34714	DISJUNTOR TIPO DINIC, TRIPOLAR 63 A	UN	2,00	R\$ 80,34	BDI 1	R\$ 111,61	R\$ 223,22	-	-	-	-	-	-
1.19.2.12.	SINAPI	2391	COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E CUBERA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF 11/2022	UN	2,00	R\$ 412,61	BDI 1	R\$ 509,74	R\$ 1.019,48	-	-	-	-	-	-
1.19.2.13.	SINAPI	104478	COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E CUBERA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF 11/2022	UN	1,00	R\$ 294,22	BDI 1	R\$ 363,48	R\$ 363,48	-	-	-	-	-	-

Digitally signed by ATYLA SOSTENES
 GUIMARÃES 08654525478
 DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARÃES, o=08654525478
 c=BR, ou=CP-Brasil ou=Certificado PF A1
 Reason: I am the author of this document!
 Location: Caruaru

PAULO OTAVO DE SOUZA XAVIER
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: PE19284830

ANDERSON
 CAMPOS
 Assinado de forma
 digital por ANDERSON
 CAMPOS
 GODOY:05351964406
 Dados: 2024.05.08
 09:56:46 -03'00'

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período
1.19.2.14.	SINAPI	104478	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICISTA E BOMBEIRO, SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TUBAGEM, ELÉTRICISTA, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LAMPADA), AF_11/2022	UN	2,00	R\$ 294,22	BDI 1	R\$ 363,48	R\$ 726,96	-	-	-	-	-	-
1.19.2.15.	SINAPI	104478	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICISTA E BOMBEIRO, SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TUBAGEM, ELÉTRICISTA, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LAMPADA), AF_11/2022	UN	3,00	R\$ 294,22	BDI 1	R\$ 363,48	R\$ 1.090,44	-	-	-	-	-	-
1.19.2.16.	SINAPI	35477	DISPOSITIVO DRS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 460 V, CORRENTE MÁXIMA DE 70P KA (TIPO AC)	UM	24,00	R\$ 155,27	BDI 1	R\$ 181,82	R\$ 4.603,68	-	-	-	-	-	-
1.19.2.17.	SINAPI	35478	DISPOSITIVO DRS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 460 V, CORRENTE MÁXIMA DE 70P KA (TIPO AC)	UM	8,00	R\$ 160,07	BDI 1	R\$ 197,75	R\$ 1.582,00	-	-	-	-	-	-
1.19.3.			ELÉTRICISTAS E ACESSÓRIOS						R\$ 27.264,34						
1.19.3.1.	SINAPI	81834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	408,30	R\$ 10,96	BDI 1	R\$ 13,54	R\$ 5.528,38	-	-	-	-	-	-
1.19.3.2.	SINAPI	81836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	174,40	R\$ 13,83	BDI 1	R\$ 17,09	R\$ 2.980,50	-	-	-	-	-	-
1.19.3.3.	SINAPI	83008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	334,90	R\$ 18,80	BDI 1	R\$ 23,23	R\$ 7.779,73	-	-	-	-	-	-
1.19.3.4.	SINAPI	83009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	10,20	R\$ 28,15	BDI 1	R\$ 34,78	R\$ 354,76	-	-	-	-	-	-
1.19.3.5.	SINAPI	92011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 86 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	40,00	R\$ 48,41	BDI 1	R\$ 59,81	R\$ 2.392,40	-	-	-	-	-	-
1.19.3.6.	SINAPI	85777	CONDUTLETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2022	UN	28,80	R\$ 27,42	BDI 1	R\$ 33,87	R\$ 1.008,33	-	-	-	-	-	-
1.19.3.7.	SINAPI	38773	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPORÇÃO COM TAMPA PARAUFUSA, DIMENSÕES 40 X 40 X 15 CM	UN	11,00	R\$ 109,31	BDI 1	R\$ 135,04	R\$ 1.485,44	-	-	-	-	-	-
1.19.3.8.	SINAPI	91940	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2023	UN	170,00	R\$ 17,68	BDI 1	R\$ 21,84	R\$ 3.712,80	-	-	-	-	-	-
1.19.3.9.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	100,00	R\$ 16,36	BDI 1	R\$ 20,21	R\$ 2.021,00	-	-	-	-	-	-
1.19.4.			CABOS E FIOS (CONDUTORES)						R\$ 106.841,03						
1.19.4.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	5.871,30	R\$ 3,94	BDI 1	R\$ 4,87	R\$ 28.593,23	-	-	-	-	-	-
1.19.4.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	253,90	R\$ 6,08	BDI 1	R\$ 7,51	R\$ 1.905,79	-	-	-	-	-	-
1.19.4.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	1.472,40	R\$ 8,46	BDI 1	R\$ 10,45	R\$ 15.396,58	-	-	-	-	-	-
1.19.4.4.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	34,90	R\$ 21,80	BDI 1	R\$ 26,83	R\$ 929,09	-	-	-	-	-	-
1.19.4.5.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 28 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	58,30	R\$ 24,89	BDI 1	R\$ 30,75	R\$ 1.792,73	-	-	-	-	-	-
1.19.4.6.	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	M	88,60	R\$ 31,83	BDI 1	R\$ 39,32	R\$ 3.483,75	-	-	-	-	-	-
1.19.4.7.	SINAPI	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	M	282,80	R\$ 65,78	BDI 1	R\$ 81,24	R\$ 22.974,67	-	-	-	-	-	-
1.19.4.8.	SINAPI	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	M	40,00	R\$ 85,35	BDI 1	R\$ 105,44	R\$ 4.217,60	-	-	-	-	-	-
1.19.4.9.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 160 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	159,80	R\$ 140,09	BDI 1	R\$ 173,07	R\$ 27.556,59	-	-	-	-	-	-
1.19.5.			ELETROCALHAS						R\$ 553,47						
1.19.5.1.	SINAPI	91186	FIATCULHOS HORIZONTAIS DE PVC, CAPACIDADE PARA COBRE DIÂMETROS MÍNIMOS DE 40 MM E MÍNIMOS DIÂMETROS MÁXIMOS DE 18 MM, P/XXDA DIRETAMENTE NA LAJE, AF_05/2015	M	75,20	R\$ 5,96	BDI 1	R\$ 7,36	R\$ 553,47	-	-	-	-	-	-

PAULO OTÁVIO DE SOUZA XAVIER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PE19284830

ANDERSON
N CAMPOS
GODOY:05
351964406
Assinado de forma digital por ANDERSON CAMPOS
GODOY:0535196440
Dados: 2024.05.08 09:57:10 -03'00'

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período
1.19.8.			LUMINAÇÃO E TOMADAS												
1.19.6.1.	SINAPI	91966	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1-10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	95,00	R\$ 34,37	BDI 1	R\$ 42,46	R\$ 4.033,70	-	-	-	-	-	-
1.19.6.2.	SINAPI	91966	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1-10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00	R\$ 34,37	BDI 1	R\$ 42,46	R\$ 976,58	-	-	-	-	-	-
1.19.6.3.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1-10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 54,95	BDI 1	R\$ 67,89	R\$ 203,67	-	-	-	-	-	-
1.19.6.4.	SINAPI	92023	2P+1 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	R\$ 49,83	BDI 1	R\$ 61,56	R\$ 2.093,04	-	-	-	-	-	-
1.19.6.5.	SINAPI	91957	INTERUPÇÃO SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 51,05	BDI 1	R\$ 63,07	R\$ 189,21	-	-	-	-	-	-
1.19.6.6.	SINAPI	92027	INTERUPÇÃO SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1-10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 65,33	BDI 1	R\$ 80,71	R\$ 161,42	-	-	-	-	-	-
1.19.6.7.	SINAPI	91971	INTERUPÇÃO SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 87,70	BDI 1	R\$ 108,34	R\$ 108,34	-	-	-	-	-	-
1.19.6.8.	SINAPI	91966	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1-10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	R\$ 34,37	BDI 1	R\$ 42,46	R\$ 424,60	-	-	-	-	-	-
1.19.6.9.	SINAPI	97564	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R\$ 121,27	BDI 1	R\$ 149,82	R\$ 1.198,56	-	-	-	-	-	-
1.19.6.10.	SINAPI	97564	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00	R\$ 121,27	BDI 1	R\$ 149,82	R\$ 1.648,02	-	-	-	-	-	-
1.19.6.11.	SINAPI	97564	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	56,00	R\$ 121,27	BDI 1	R\$ 149,82	R\$ 8.399,92	-	-	-	-	-	-
1.19.6.12.	SINAPI	97564	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25,00	R\$ 121,27	BDI 1	R\$ 149,82	R\$ 3.745,50	-	-	-	-	-	-
1.19.6.13.	SINAPI	3798	LUMINÁRIA ABERTA PI LUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UM	9,00	R\$ 87,98	BDI 1	R\$ 108,69	R\$ 978,21	-	-	-	-	-	-
1.19.6.14.	SINAPI	12273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO/SÓDIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMÍNIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, PARA LÂMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	UM	4,00	R\$ 113,69	BDI 1	R\$ 140,45	R\$ 561,80	-	-	-	-	-	-
1.19.6.15.	SINAPI	12273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO/SÓDIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMÍNIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, PARA LÂMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	UM	1,00	R\$ 113,69	BDI 1	R\$ 140,45	R\$ 140,45	-	-	-	-	-	-
1.19.6.16.	SINAPI	38775	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADIE, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	8,00	R\$ 85,05	BDI 1	R\$ 105,07	R\$ 840,56	-	-	-	-	-	-
1.20.			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO												
1.20.0.1.	SINAPI	89665	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	M	63,90	R\$ 16,52	BDI 1	R\$ 20,41	R\$ 1.304,20	-	-	-	-	-	-
1.20.0.2.	SINAPI	89667	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	12,00	R\$ 7,64	BDI 1	R\$ 9,44	R\$ 113,28	-	-	-	-	-	-
1.20.0.3.	SINAPI	89491	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	14,00	R\$ 4,97	BDI 1	R\$ 6,14	R\$ 85,96	-	-	-	-	-	-
1.20.0.4.	SINAPI	98556	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX AGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	3,00	R\$ 31,44	BDI 1	R\$ 38,64	R\$ 116,52	-	-	-	-	-	-
1.21.			INSTALAÇÕES DE REDE DE ESTRUTURA												
1.21.1.			EQUIPAMENTOS PASSIVOS												
1.21.1.1.	ORSE	10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas, 10V/100 mps + 2P10-100-100/8T	UM	1,00	R\$ 1.289,59	BDI 1	R\$ 1.593,16	R\$ 1.593,16	-	-	-	-	-	-
1.21.1.2.	ORSE	8362	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechada de corpo de aço size 1020, perfil-40mm	UM	1,00	R\$ 23,31	BDI 1	R\$ 28,80	R\$ 28,80	-	-	-	-	-	-
1.21.1.3.	ORSE	8362	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechada de corpo de aço size 1020, perfil-40mm	UM	2,00	R\$ 23,31	BDI 1	R\$ 28,80	R\$ 57,60	-	-	-	-	-	-
1.21.1.4.	ORSE	8362	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechada de corpo de aço size 1020, perfil-40mm	UM	1,00	R\$ 23,31	BDI 1	R\$ 28,80	R\$ 28,80	-	-	-	-	-	-
1.21.2.			CABOS EM PAIR TONKAPLOS												
1.21.2.									R\$ 5.511,96	-	-	-	-	-	-

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES 09654525479
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES 09654525479 c=BR
e=PC-Brazil ou=Certificado PF A1
Reason: I am the author of this document
Location: Canada

PAULO OTÁVIO DE SOUZA XAVIER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PE19284830

ANDERSON
CAMPUS
GODOY:0535
1964406

Assinado de forma
digital por
ANDERSON CAMPUS
GODOY:05351964406
Dados: 2024.05.08
09:57:36 -03'00'

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período
1.21.2.1.	SINAPI	99275	CABO TELEFÔNICO COI-50 6 PARES, SEM BUNDAGEM, INSTALADO EM PRIMAADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	m	579,00	R\$ 3,21	BDI 1	R\$ 3,97	R\$ 2.298,63	-	-	-	-	-	-
1.21.2.2.	SINAPI	100553	CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	m	113,00	R\$ 19,98	BDI 1	R\$ 24,56	R\$ 2.775,28	-	-	-	-	-	-
1.21.2.3.	SINAPI	34622	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 TOMADAS	un	19,00	R\$ 18,06	BDI 1	R\$ 23,05	R\$ 437,95	-	-	-	-	-	-
1.21.3.1.	SINAPI	99307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	un	19,00	R\$ 48,33	BDI 1	R\$ 58,71	R\$ 1.134,48	-	-	-	-	-	-
1.21.3.2.	SINAPI	39984	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBITUR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	un	8,00	R\$ 16,76	BDI 1	R\$ 20,71	R\$ 165,68	-	-	-	-	-	-
1.21.3.3.	SINAPI	100553	CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	un	10,00	R\$ 19,98	BDI 1	R\$ 24,56	R\$ 245,60	-	-	-	-	-	-
1.21.4.1.	SINAPI	39775	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARA FUSADA, DIMENSÕES 60 X 60 X 20 CM	UN	4,00	R\$ 218,21	BDI 1	R\$ 269,58	R\$ 1.078,32	-	-	-	-	-	-
1.21.4.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	27,00	R\$ 17,68	BDI 1	R\$ 21,94	R\$ 589,68	-	-	-	-	-	-
1.21.5.1.	SINAPI	2685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUBA	M	15,20	R\$ 8,37	BDI 1	R\$ 10,34	R\$ 2.762,87	-	-	-	-	-	-
1.21.5.2.	SINAPI	2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUBA	M	112,05	R\$ 5,35	BDI 1	R\$ 6,61	R\$ 157,17	-	-	-	-	-	-
-	SINAPI	2684	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUBA	M	4,80	R\$ 5,35	BDI 1	R\$ 6,61	R\$ 740,65	-	-	-	-	-	-
1.21.5.3.	SINAPI	2592	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO	M	55,20	R\$ 24,04	BDI 1	R\$ 29,70	R\$ 1.639,44	-	-	-	-	-	-
1.21.5.4.	SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE EM PAREDES E/OU TUBOS A VÁZIO, EM MONTAGEM EM L, 1/2, 3/4, 1" E 1 1/2", TIPO EM PERILUO EM LUBA, AF_09/2018	M	51,95	R\$ 3,54	BDI 1	R\$ 4,37	R\$ 225,71	-	-	-	-	-	-
1.22.0.1.	ORSE	8445	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	un	1,00	R\$ 1.950,00	BDI 1	R\$ 2.409,03	R\$ 2.409,03	-	-	-	-	-	-
1.22.0.1.	ORSE	9971	Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar	un	1,00	R\$ 379,57	BDI 1	R\$ 468,92	R\$ 468,92	-	-	-	-	-	-
1.23.0.1.	SINAPI	4274	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	un	1,00	R\$ 127,87	BDI 1	R\$ 157,97	R\$ 157,97	-	-	-	-	-	-
1.23.0.2.	SINAPI	39996	PARAFUSOS TIPO FRANKLIN 350 MM EM LATA CROMADA, DUAS DESCIDAS, PARA PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	M	108,50	R\$ 3,73	BDI 1	R\$ 4,61	R\$ 500,65	-	-	-	-	-	-
1.23.0.3.	SINAPI	1988	VERGALHO ZINCO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	UN	11,00	R\$ 12,90	BDI 1	R\$ 15,94	R\$ 175,34	-	-	-	-	-	-
1.23.0.4.	SINAPI	101665	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FIO DE FIAÇÃO	UN	4,00	R\$ 35,53	BDI 1	R\$ 43,88	R\$ 175,56	-	-	-	-	-	-
1.23.0.5.	SINAPI	1577	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRACOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UN	33,00	R\$ 4,21	BDI 1	R\$ 5,20	R\$ 171,60	-	-	-	-	-	-
1.23.0.6.	ORSE	9326	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTRANHANDO PARA CABO 35 MM2, 1 FIO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	1,00	R\$ 421,99	BDI 1	R\$ 520,99	R\$ 520,99	-	-	-	-	-	-
1.23.0.7.	SINAPI	102312	Calha de esquadro patetamento 20x20x10cm de sobrepôr p/11 terminais de pressão (laterais) un	UN	1,00	R\$ 339,64	BDI 1	R\$ 419,59	R\$ 419,59	-	-	-	-	-	-
1.23.0.8.	SINAPI	93362	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E USANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADORA (12 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2020	M3	28,18	R\$ 11,29	BDI 1	R\$ 13,95	R\$ 395,21	-	-	-	-	-	-
1.23.0.9.	SINAPI	99362	REATOR MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_02/2020	M3	28,18	R\$ 35,58	BDI 1	R\$ 43,96	R\$ 1.150,87	-	-	-	-	-	-
1.23.0.10.	SINAPI	99365	MASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	11,00	R\$ 90,49	BDI 1	R\$ 111,79	R\$ 1.228,69	-	-	-	-	-	-
1.23.0.11.	SINAPI	857	CABO DE COBRE NU, 16 MM2 MÉDIO-DURO	M	28,00	R\$ 15,87	BDI 1	R\$ 19,61	R\$ 509,96	-	-	-	-	-	-
1.23.0.12.	SINAPI	863	CABO DE COBRE NU, 35 MM2 MÉDIO-DURO	M	261,00	R\$ 30,32	BDI 1	R\$ 37,46	R\$ 9.777,06	-	-	-	-	-	-
1.23.0.13.	SINAPI	867	CABO DE COBRE NU, 50 MM2 MÉDIO-DURO	M	174,50	R\$ 42,46	BDI 1	R\$ 52,46	R\$ 9.154,27	-	-	-	-	-	-
1.23.0.14.	SINAPI	41476	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM	UN	11,00	R\$ 124,14	BDI 1	R\$ 153,36	R\$ 1.686,96	-	-	-	-	-	-
1.23.0.15.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	251,00	R\$ 133,89	BDI 1	R\$ 165,41	R\$ 41.517,91	-	-	-	-	-	-
1.24.1.	SINAPI	96988	MASTRO 1" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	22,00	R\$ 159,99	BDI 1	R\$ 197,65	R\$ 4.348,30	-	-	-	-	-	-
1.24.1.	SINAPI	96988	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UN	22,00	R\$ 159,99	BDI 1	R\$ 197,65	R\$ 4.348,30	-	-	-	-	-	-
1.24.1.	SINAPI	96988	GERAIS	UN	22,00	R\$ 159,99	BDI 1	R\$ 197,65	R\$ 4.348,30	-	-	-	-	-	-

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES 08654525479
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES 08654525479 c=BR
o=CP-Brasil ou=Certificado PF A1
Reason: I am the author of this document
Location: Caruaru

PAULO OTÁVIO DE SOUZA XAVIER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PE19284830

ANDERSON
Assinado de forma
digital por ANDERSON
N CAMPOS
CAMPOS
GODOY:05351964406
Dados: 2024.05.08
351964406
09:58:03 -03'00'

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período	Acumulado anterior	Período	Acumulado incluindo o período
1.24.1.1.	SEINFRA	C0964	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDERAS E PEDESTAL	UM	1,00	R\$ 3.797,49	BDI 1	R\$ 4.591,42	4.591,42	-	-	-	-	-	-
1.24.1.2.	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCA, POLIDO, TIPO ANDOSINHA, QUARTZ, CASTELO/CONRUBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGAO, E= 2,5" CM	M2	42,96	R\$ 690,00	BDI 1	R\$ 852,43	36.620,39	-	-	-	-	-	-
1.24.1.3.	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCA, POLIDO, TIPO ANDOSINHA, QUARTZ, CASTELO/CONRUBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGAO, E= 2,5" CM	M2	26,89	R\$ 690,00	BDI 1	R\$ 852,43	22.921,94	-	-	-	-	-	-
1.24.1.4.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_11/2021	UM	6,00	R\$ 1.247,29	BDI 1	R\$ 1.540,90	9.245,40	-	-	-	-	-	-
1.24.1.5.	SINAPI	4828	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 115" CM, E= 3" CM, CORTE RETO	M	79,65	R\$ 101,57	BDI 1	R\$ 125,48	9.994,48	-	-	-	-	-	-
1.24.1.6.	SINAPI	100862	SUPOORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	146,00	R\$ 44,38	BDI 1	R\$ 54,83	8.114,84	-	-	-	-	-	-
1.24.1.7.	SINAPI	39634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO, 50 MM X 30 M (L X O), E= 0,25 MM	M	1,00	R\$ 5,84	BDI 1	R\$ 7,21	7,21	-	-	-	-	-	-
1.24.1.8.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_P5	M	4,12	R\$ 101,63	BDI 1	R\$ 125,55	517,27	-	-	-	-	-	-
1.24.2.			CAIXA D'ÁGUA - 15,000L					R\$ 30.046,09	-	-	-	-	-	-	-
1.24.2.1.	SINAPI	43981	CAIXA D'ÁGUA, RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPÁ	UM	1,00	R\$ 7.052,82	BDI 1	R\$ 8.713,05	8.713,05	-	-	-	-	-	-
1.24.2.2.	ORSE	6979	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	17,60	R\$ 71,56	BDI 1	R\$ 86,41	1.556,02	-	-	-	-	-	-
1.24.2.3.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_P5	M	4,00	R\$ 101,63	BDI 1	R\$ 125,55	502,20	-	-	-	-	-	-
1.24.2.4.	SINAPI	104251	EMBOCO OU MASSA LÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MOH DE ARGAMASSA EM PANGOS DE FACHADA, SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA, AF_08/2022	M2	101,80	R\$ 107,27	BDI 1	R\$ 132,52	13.490,54	-	-	-	-	-	-
1.24.2.5.	SINAPI	100731	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMOS)	M2	50,90	R\$ 43,55	BDI 1	R\$ 53,80	2.738,42	-	-	-	-	-	-
1.24.2.6.	SINAPI	100731	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMOS), AF_01/2020_P5	M2	50,90	R\$ 43,55	BDI 1	R\$ 53,80	2.738,42	-	-	-	-	-	-
1.24.2.7.	SINAPI	102487	PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMOS, AF_05/2021	M	50,90	R\$ 4,89	BDI 1	R\$ 6,04	307,44	-	-	-	-	-	-
1.25.			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 4.480,07	-	-	-	-	-	-	-
1.25.0.1.	SINAPI	99524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada AF_05/2018	M2	891,68	R\$ 3,22	BDI 1	R\$ 3,98	3.548,89	-	-	-	-	-	-
1.25.0.2.	SINAPI	10946	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40" CM X 50" CM	UN	1,00	R\$ 753,75	BDI 1	R\$ 931,18	931,18	-	-	-	-	-	-

Tacratu/PE

Local

quarta-feira, 8 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico
Nome: Paulo Otávio de Souza Xavier
CREA: PE19284830-PE
ART: PE20241074185

Paulo Otávio de Souza Xavier

Digitally signed by ATYLA COSTENES
DN: cn=ATYLA COSTENES, o=GAMA&AES 09654525473
c=BR, ou=CP-Signat ou=Certificado PF A1
Reason: I am the author of this document
Location: Caracas

ANDERSON
Assinado de forma
digital por
ANDERSON CAMPOS
GODOY:0535196440
351964406 09:58:33 -03'00'

Dados: 2024.05.08

PAULO OTÁVIO DE SOUZA XAVIER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PE19284830